394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 2, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Магистральная улица общегородского значения от дома № 22 по ул. 2-я Лесная до дома № 7 по ул. 2-я Набережная	6
5.	Автодорога общего пользования от примыкания к ул.Зверева в районе дома №103 (здание военкомата) до выезда на автодорогу Объезд г.Усть-Кута	17
6.	Автодорога общего пользования от примыкания к ул. Геологическая в районе д. №32 (бывший мясокомбинат) до выезда на автодорогу Объезд г. Усть-Кута	28
7.	Автодорога общего пользования от примыкания к ул. Мельничный ручей, по ул. Ставропольская до выезда на автодорогу Объезд Усть-Кута	33
8.	Автодорога общего пользования от примыкания к ул. Геологическая, по ул. Черноморская до выезда на автодорогу Объезд г. Усть-Кута	36
9.	Магистральная улица общегородского значения от перекрестка улиц Халтурина-Некрасова до перекрестка улиц Чкалова-Красной Звезды	40
10.	Автодорога по ул. Коммунистическая, в районе автомобильного моста через р. Лена до жилого дома по ул. Коммунистическая, д. 19	51
11.	Автодорога от земельного участка по ул. Жуковского, 1 до земельного участка по ул. Жуковского, 111	59
12.	Автодорога от земельного участка по ул. Советская, 1 до жилого дома по ул. Советская, д.195	73
13.	Автодорога от земельного участка по ул. Ломоносова, 6 до жилого дома по ул. Российская, д.3	92
14.	Автодорога от нежилого здания по ул. Балахня, стр.1б до жилого дома по ул. Балахня, д.16	98
15.	Автодорога от жилого дома по ул. Обручева, д.1 до здания магазина по ул. Вернадского, д.5а	105
16.	Автодорога от жилого дома по ул. Постышева, д.7 до жилого дома по ул. Постышева, д. 17а	111
17.	Автодорога по переулку Хабарова от жилого дома по ул. Хабарова, д.10 до жилого дома по ул. Первомайская, д.64	115
18.	Автодорога от жилого дома по ул. Чкалова, д.5 до до жилого дома по ул. Чкалова, д. 33а	120
19.	Автодорога по ул. Шерстянникова от земельного участка по ул. Радищева, 36 до жилого дома по ул. Маркова, д. 29	130
20.	Автодорога от жилого дома по пер. Цеховой, д.1 до земельного участка по пер. Цеховой, 8	141
21.	Автодорога от жилого дома по ул. Чапаева, д.1 до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»	146
22.	Автодорога от производственной базы по ул. Геологическая, 8 до района Нижняя Нефтебаза	152
23.	Обосновывающая часть ПОДД	160

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги

Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Магистральная улица общегородского значения от дома № 22 по ул. 2-я Лесная до дома № 7 по ул. 2-я Набережная км 0+000 - км 0+860



М 1:3000

Автодорога от д.№22 по ул. 2-я Лесная до д. №7 по ул. 2-я Набережная

Горизонтальная дорожная разметка слева	2-ая от осевой	1.17 396 - 408
	1-ая от осевой	1.2 0 - 64 · 1.1 64 - 76 · 1.7 64 - 76 · 1.4 76 - 306 · 1.4 306 - 369 · 1.7 369 - 381 · 1.11 381 - 396 · 1.1 396 - 409 · 1.11 409 - 424 · 1.2 428 - 496 · 1.7 496 - 508 · 1.2 508 - 530 · 1.7 530 - 542 · 1.2 542 - 605 · 1.13 605 - 615 · 1.7 615 - 625 · 1.2 625 - 690 · 1.13 690 - 700 · 1.7 700 - 710 · 1.2 710 - 856
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 75 - 370 · н/д: Оцинкованный металл, 428 - 478
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		1 65 2 R=951м 85 22 298 11 R=5247м 395 7
Кривые в плане		18 R=86м P=0; a=158° 256
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		0 6,70 306 7,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 0 - 45 · 1.1 50 - 64 · 1.7 64 - 76 · 1.1 76 - 304 · 1.7 304 - 316 · 1.1 316 - 379 · 1.7 379 - 392 · 1.1 392 - 424 · 1.1 428 - 448 · 1.6 448 - 498 · 1.5 498 - 698 · 1.6 698 - 748 · 1.1 748 - 768 · 1.7 768 - 780 · 1.1 780 - 800 · 1.6 800 - 850 · 1.7 850 - 860
	1-ая от осевой	1.2 0 - 76 · 1.4 76 - 304 · 1.7 304 - 316 · 1.2 317 - 379 · 1.7 379 - 392 · 1.2 392 - 424 · 1.11 428 - 443 · 1.1 443 - 455 · 1.11 455 - 466 · 1.2 474 - 531 · 1.2 539 - 570 · 1.2 580 - 605 · 1.2 617 - 686 · 1.2 694 - 760 · 1.7 760 - 774 · 1.7 778 - 856
	2-ая от осевой	1.17 814 - 826
	3-ая от осевой	1.17 444 - 456
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		н/д: Оцинкованный металл, 383 - 414
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 428 · ширина 1,5м, бет, 455 - 760 · н/д: ширина 1,5м, а/б, 760 - 852

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.11(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	1.24.1(шт)(бел)	1.24.2(шт)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0.250**	**0.750**	**0.500**	**1.750**	**4.000**	**0.250**	**0.400**	**0.400**	**1.750**	**1.550**	**1.910**			
Ширина, м	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.40**	**0.60**	**4.00**	**4.00**	**0.10**	**1.00**	**1.00**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0 - 1	467,000	846,000	521,000	210,000	150,000	239,000	56,000	6,700	66,000	7,500	7,500	36,000	2,000	1,000	**190,890**	**70,382**	**261,272**
ИТОГО	**467,000**	**846,000**	**521,000**	**210,000**	**150,000**	**239,000**	**56,000**	**6,700**	**66,000**	**7,500**	**7,500**	**36,000**	**2,000**	**1,000**	**190,890**	**70,382**	**261,272**
ЛИН.КМ	**0,467**	**0,846**	**0,521**	**0,210**	**0,150**	**0,239**	**0,056**	**0,007**	**0,066**	**0,008**	**0,008**	**0,036**	**0,000**	**0,000**			
ПРИВЕД.КМ	**0,467**	**0,846**	**0,521**	**0,053**	**0,113**	**0,120**	**0,098**	**0,027**	**0,017**	**0,120**	**0,120**	**0,063**	**0,000**	**0,000**			
ПЛОЩАДЬ	**46,700**	**84,600**	**52,100**	**5,250**	**11,250**	**11,950**	**9,800**	**2,680**	**1,650**	**12,000**	**12,000**	**6,282**	**3,100**	**1,910**	**190,890**	**70,382**	**261,272**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+100	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+100	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+106	Демонтировать	1	справа
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+180	Демонтировать	1	справа
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+182	Демонтировать	1	слева
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+200	Требуется установить	1	слева
7	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+200	Требуется установить	1	справа
8	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+038	Установлено	1	справа
9	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+052	Демонтировать	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
10	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+058	Требуется установить	1	слева
11	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+182	Демонтировать	1	слева
12	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+200	Требуется установить	1	слева
13	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+150	Требуется установить	1	слева
14	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+100	Требуется установить	1	слева
15	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+200	Требуется установить	1	справа
16	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+150	Требуется установить	1	справа
17	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+100	Требуется установить	1	справа
18	1.12.2	Опасные повороты			0+304	Требуется установить	1	слева
19	1.23	Дети			0+705	Установлено	1	справа
20	1.23	Дети			0+779	Требуется установить	1	справа
21	1.34.1	Направление поворота			0+018	Требуется установить	1	слева
22	1.34.2	Направление поворота			0+018	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**5**	
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**17**	
		Знаки приоритета						
23	2.1	Главная дорога			0+366	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+390	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+754	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога			0+789	Требуется установить	1	слева
27	2.4	Уступите дорогу			0+070	Требуется установить	1	слева на примыкании
28	2.4	Уступите дорогу			0+310	Требуется установить	1	справа на

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								примыкании
29	2.4	Уступите дорогу			0+386	Требуется установить	1	справа на примыкании
30	2.4	Уступите дорогу			0+470	Требуется установить	1	справа на примыкании
31	2.4	Уступите дорогу			0+535	Установлено	1	справа на примыкании
32	2.4	Уступите дорогу			0+575	Требуется установить	1	справа на примыкании
33	2.4	Уступите дорогу			0+611	Требуется установить	1	справа на примыкании
34	2.4	Уступите дорогу			0+615	Требуется установить	1	слева на примыкании
35	2.4	Уступите дорогу			0+690	Требуется установить	1	справа на примыкании
36	2.4	Уступите дорогу			0+700	Требуется установить	1	слева на примыкании
37	2.4	Уступите дорогу			0+774	Требуется установить	1	справа на примыкании
38	2.5	Движение без остановки запрещено			0+038	Установлено	1	справа
39	2.5	Движение без остановки запрещено			0+052	Демонтировать	1	слева
40	2.5	Движение без остановки запрещено			0+058	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**17**	
		Запрещающие знаки						
41	3.20	Обгон запрещен			0+304	Требуется установить	1	слева
42	3.20	Обгон запрещен			0+304	Требуется установить	1	справа
43	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+142	Демонтировать	1	справа
44	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+304	Требуется установить	1	слева
45	3.24	Ограничение максимальной			0+330	Демонтировать	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		скорости						
46	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+636	Демонтировать	1	справа
47	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+779	Требуется установить	1	справа
48	3.27	Остановка запрещена			0+076	Требуется установить	1	слева
49	3.27	Остановка запрещена			0+076	Требуется установить	1	справа
50	3.27	Остановка запрещена			0+106	Демонтировать	1	справа
51	3.27	Остановка запрещена			0+304	Требуется установить	1	справа
52	3.27	Остановка запрещена			0+330	Демонтировать	1	слева
53	3.27	Остановка запрещена			0+369	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**5**	
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Знаки особых предписаний						
54	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+410	Требуется установить	2	слева
55	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+443	Требуется установить	2	справа
56	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+792	Демонтировать	1	справа
57	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+814	Требуется установить	2	справа
58	5.19.1	Пешеходный переход			0+424	Требуется установить	1	справа
59	5.19.1	Пешеходный переход			0+428	Требуется установить	1	слева
60	5.19.2	Пешеходный переход			0+424	Требуется установить	1	справа
61	5.19.2	Пешеходный переход			0+428	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Информационные знаки						
62	6.4	Парковка (парковочное место)			0+835	Требуется установить	1	справа
63	6.16	Стоп-линия			0+038	Требуется установить	1	справа
64	6.16	Стоп-линия			0+058	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
65	8.2.1	Зона действия			0+304	Требуется установить	1	слева
66	8.2.1	Зона действия			0+779	Требуется установить	1	справа
67	8.2.3	Зона действия			0+076	Требуется установить	1	слева
68	8.2.3	Зона действия			0+304	Требуется установить	1	справа
69	8.4.4	Вид транспортного средства			0+835	Требуется установить	1	справа
70	8.24	Работает эвакуатор			0+076	Требуется установить	1	слева
71	8.24	Работает эвакуатор			0+076	Требуется установить	1	справа
72	8.24	Работает эвакуатор			0+369	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:					4	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					12	
		Всего требуется установить:					59	
		Всего:					63	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+075	0+370	295				Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 1	0,75	Болото, водоём
Итого:			**295**									

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+380	0+396	16				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У - 1	1,00	Пешеходный переход
2	0+389	0+424	35				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У - 1	1,00	Пешеходный переход
3	0+409	0+424	15				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У - 1	1,00	Пешеходный переход

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	0+428	0+443	15				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У - 1	1,00	Пешеходный переход
5	0+428	0+478	50				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У - 1	1,00	Пешеходный переход
6	0+457	0+468	11				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У - 1	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**142**									

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+029	0+043	14/9	14/9		Слева	Пластмасса	Железнодорожный переезд
2	0+033	0+047	14/9	14/9		Справа	Пластмасса	Железнодорожный переезд
3	0+049	0+063	14/9	14/9		Слева	Пластмасса	Железнодорожный переезд
4	0+053	0+067	14/9	14/9		Справа	Пластмасса	Железнодорожный переезд
Итого:			**56/36**	**56/36**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+205	Населенный пунтк	5/5	200	0	Справа
2	0+245	0+292	Населенный	3/3	0	47	Справа

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
			пунтк				
3	0+333	0+568	Населенный пунтк	6/6	235	0	Справа
4	0+385	0+425	Населенный пунтк	2/2	40	0	Слева
5	0+604	0+636	Населенный пунтк	2/2	0	32	Справа
6	0+680	0+762	Населенный пунтк	4/4	0	82	Справа
7	0+810	0+810	Населенный пунтк	1/1	0	0	Справа
Итого:				**23/23**	**475**	**161**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+402	Слева		посадочная площадка, павильон, заездной карман	нет				
2	0+450	Справа	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				
3	0+820	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	0+426	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**


№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
Итого:		Надземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	0
Итого:		Подземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	0
Итого:		Пешеходный тоннель	подземный	в разных уровнях	0
Всего:					1

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+428	Жилая застройка	Справа	428	
2	0+410	0+428	Жилая застройка	Слева	18	
3	0+424	0+443	Жилая застройка	Справа	19	
4	0+455	0+760	Жилая застройка	Справа		305
5	0+760	0+852	Жилая застройка	Справа	92	
Итого:					557	305

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога общего пользования от примыкания к ул.Зверева в районе дома №103 (здание военкомата) до выезда на автодорогу Объезд г.Усть-Кута
км 0+000 - км 1+127



М 1:3000

Автодорога общего пользования от примыкания к ул.Зверева в районе дома №103 (здание военкомата) до выезда на автодорогу Объезд г.Усть

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 — 125 — 2 — R=1851м — 230 — 6 — 331 — 12 — R=2407м — 378 — 9 — 409 — 9 — R=1805м — 629 — 121 — 665 — 121 — R=6679м — 790 — 101 — 823 — 102 — R=2221м — 929 — 153
Кривые в плане	28 — R=102м P=2; a=33° — 89 — 156 — R=61м P=1; a=42° — 205 — 470 — R=54м P=0; a=92° — 555
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 6,20

0 км + 0 м

1 км + 0 м

ул. Зверева

пожарная часть

к военкомату

ул. Хабарова

2 пр.

к предприятию

к дому №30

к дому № 2А

к дому № 4

к дому № 33Б

к дому № 8

ул. Космодемьянской

ул. Матросова

ул. Гастелло


Т.6.д

стоп

осевая	1.1 5 - 18; 1.7 18 - 22; 1.1 27 - 103; 1.1 120 - 171; 1.7 171 - 189; 1.1 189 - 216; 1.7 216 - 225; 1.1 225 - 348; 1.7 348 - 355; 1.1 355 - 439; 1.7 439 - 449; 1.1 449 - 485; 1.7 485 - 514; 1.1 514 - 570; 1.7 570 - 580; 1.1 580 - 607; 1.7 607 - 631; 1.1 631 - 683; 1.7 683 - 704; 1.1 704 - 769; 1.7 769 - 778; 1.1 778 - 872; 1.7 872 - 881; 1.1 881 - 955; 1.7 955 - 964; 1.1 964 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 1000

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	153 / 142 / 31 / R=3718м / 101 / 162
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,20



	осевая	1.1 0 - 30	1.7 30 - 39	1.1 39 - 93	1.7 93 - 103	1.1 103 - 127
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа		н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 127				

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	4.000	
Ширина, м	0.10	0.10	0.40	
1	2	3	4	5
0 - 1	812,000	178,000	6,200	92,580
1 - 2	108,000	19,000	0,000	11,750
ИТОГО	920,000	197,000	6,200	104,330
ЛИН.КМ	0,920	0,197	0,006	
ПРИВЕД.КМ	0,920	0,098	0,025	
ПЛОЩАДЬ	92,000	9,850	2,480	104,330

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+033	Требуется установить	1	слева
2	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+033	Требуется установить	1	справа
3	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+034	Демонтировать	1	слева
4	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+083	Демонтировать	1	справа
5	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+143	Демонтировать	1	слева
6	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+162	Требуется установить	1	слева
7	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+162	Демонтировать	1	слева
8	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+162	Требуется установить	1	справа
9	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+162	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+262	Требуется установить	1	слева
11	1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом			0+262	Требуется установить	1	справа
12	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+090	Установлено	1	справа
13	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+129	Установлено	1	слева
14	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+262	Требуется установить	1	слева
15	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+212	Требуется установить	1	слева
16	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+033	Требуется установить	1	справа
17	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+162	Требуется установить	1	слева
18	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+262	Требуется установить	1	справа
19	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+212	Требуется установить	1	справа
20	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+033	Требуется установить	1	слева
21	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+162	Требуется установить	1	справа
22	1.11.1	Опасный поворот			0+423	Требуется установить	1	справа
23	1.11.1	Опасный поворот			0+471	Демонтировать	1	справа
24	1.11.2	Опасный поворот			0+616	Требуется установить	1	слева
25	1.13	Крутой спуск			1+117	Установлено	1	слева
26	1.14	Крутой подъем			0+423	Требуется установить	1	справа
27	1.33	Прочие опасности			0+083	Демонтировать	1	справа
28	1.33	Прочие опасности			0+143	Демонтировать	1	слева
29	1.33	Прочие опасности			0+214	Демонтировать	1	слева
30	1.34.1	Направление поворота			0+513	Требуется установить	1	слева
31	1.34.2	Направление поворота			0+513	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**9**	
		Итого требуется установить:					**19**	
		Итого:					**22**	
		Знаки приоритета						
32	2.1	Главная дорога			0+162	Установлено	1	справа
33	2.1	Главная дорога			0+194	Требуется установить	1	слева
34	2.1	Главная дорога			0+212	Требуется установить	1	справа
35	2.1	Главная дорога			0+235	Требуется установить	1	слева
36	2.1	Главная дорога			0+481	Требуется установить	1	справа
37	2.1	Главная дорога			0+495	Требуется установить	1	слева
38	2.1	Главная дорога			0+616	Требуется установить	1	справа
39	2.1	Главная дорога			0+636	Требуется установить	1	слева
40	2.1	Главная дорога			0+764	Требуется установить	1	справа
41	2.1	Главная дорога			0+783	Требуется установить	1	слева
42	2.1	Главная дорога			0+867	Требуется установить	1	справа
43	2.1	Главная дорога			0+886	Требуется установить	1	слева
44	2.1	Главная дорога			0+950	Требуется установить	1	справа
45	2.1	Главная дорога			0+969	Требуется установить	1	слева
46	2.1	Главная дорога			1+025	Требуется установить	1	справа
47	2.1	Главная дорога			1+044	Требуется установить	1	слева
48	2.1	Главная дорога			1+088	Требуется установить	1	справа
49	2.1	Главная дорога			1+117	Требуется установить	1	слева
50	2.4	Уступите дорогу			0+008	Установлено	1	слева
51	2.4	Уступите дорогу			0+024	Требуется установить	1	справа на примыкании
52	2.4	Уступите дорогу			0+372	Требуется установить	1	справа на примыкании
53	2.4	Уступите дорогу			0+471	Требуется установить	1	справа на примыкании
54	2.4	Уступите дорогу			0+744	Требуется установить	1	слева на примыкании

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
55	2.4	Уступите дорогу			1+118	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**21**	
		Итого:					**24**	
		Запрещающие знаки						
56	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+471	Демонтировать	1	справа
57	3.13	Ограничение высоты			0+083	Установлено	1	справа
58	3.13	Ограничение высоты			0+139	Установлено	1	слева
59	3.20	Обгон запрещен			0+235	Требуется установить	1	слева
60	3.20	Обгон запрещен			0+235	Требуется установить	1	справа
61	3.20	Обгон запрещен			0+481	Требуется установить	1	слева
62	3.20	Обгон запрещен			0+481	Требуется установить	1	справа
63	3.20	Обгон запрещен			0+513	Требуется установить	1	слева
64	3.20	Обгон запрещен			0+513	Требуется установить	1	справа
65	3.20	Обгон запрещен			0+616	Требуется установить	1	слева
66	3.20	Обгон запрещен			0+616	Требуется установить	1	справа
67	3.20	Обгон запрещен			0+636	Требуется установить	1	слева
68	3.20	Обгон запрещен			0+636	Требуется установить	1	справа
69	3.20	Обгон запрещен			0+764	Требуется установить	1	слева
70	3.20	Обгон запрещен			0+764	Требуется установить	1	справа
71	3.20	Обгон запрещен			0+783	Требуется установить	1	слева
72	3.20	Обгон запрещен			0+783	Требуется установить	1	справа
73	3.20	Обгон запрещен			0+867	Требуется установить	1	слева
74	3.20	Обгон запрещен			0+867	Требуется установить	1	справа
75	3.20	Обгон запрещен			0+886	Требуется установить	1	слева
76	3.20	Обгон запрещен			0+886	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	3.20	Обгон запрещен			0+950	Требуется установить	1	слева
78	3.20	Обгон запрещен			0+950	Требуется установить	1	справа
79	3.20	Обгон запрещен			0+969	Требуется установить	1	слева
80	3.20	Обгон запрещен			0+969	Требуется установить	1	справа
81	3.20	Обгон запрещен			1+025	Требуется установить	1	слева
82	3.20	Обгон запрещен			1+025	Требуется установить	1	справа
83	3.20	Обгон запрещен			1+044	Требуется установить	1	слева
84	3.20	Обгон запрещен			1+044	Требуется установить	1	справа
85	3.20	Обгон запрещен			1+088	Требуется установить	1	слева
86	3.20	Обгон запрещен			1+088	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**28**	
		Итого:					**30**	
		Информационные знаки						
87	6.16	Стоп-линия			0+083	Требуется установить	1	справа
88	6.16	Стоп-линия			0+139	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
89	8.3.1	Направления действия			0+214	Демонтировать	1	слева
90	8.13	Направление главной дороги			0+495	Требуется установить	1	слева
91	8.13	Направление главной дороги			0+481	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	8.13	Направление главной дороги			0+194	Требуется установить	1	слева
93	8.13	Направление главной дороги			0+162	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**8**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**11**	
		Всего требуется установить:					**74**	
		Всего:					**82**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+424	0+443		19			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 1	0,75	Водопропускная труба
Итого:				**19**								

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+088	0+100		12/8		Справа	Пластик	Железнодорожный переезд
2	0+095	0+107		12/8		Слева	Пластик	Железнодорожный переезд
3	0+111	0+123		12/8		Справа	Пластик	Железнодорожный переезд
4	0+120	0+132		12/8		Слева	Пластик	Железнодорожный переезд
5	0+424	0+443	19/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**19/2**	**48/32**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+231	Населенный пункт	7/7	226	0	Справа
2	0+088	0+088	Железнодорожный переезд	1/1	0	0	Слева
3	0+250	0+721	Населенный пункт	12/12	0	471	Справа
4	0+730	0+782	Населенный пункт	2/2	0	52	Слева
5	0+820	1+121	Населенный пункт	9/9	301	0	Слева
Итого:				**31/31**	**527**	**523**	

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+064	ж/д переезд	2	0	-	Справа
2	0+090	ж/д переезд	1	0	-	Справа
3	0+104	ж/д переезд	2	0	-	Слева
4	0+129	ж/д переезд	1	0	-	Слева
Итого:			**6**	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	1+127	Жилая застройка	Справа	1127	
Итого:					**1127**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога общего пользования от примыкания к ул. Геологическая в районе д. №32 (бывший мясокомбинат) до выезда на автодорогу Объезд г. Усть-Кута


км 0+000 - км 1+129



М 1:3000

Автомобильная дорога от примыкания к ул. Геологическая в районе д. №32 (бывший мясокомбинат) до выезда на автодорогу Обход г. Усть


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	33 15 34 R=3036м 208 31 368 37 R=1289м 520 83 555 83 R=2927м 816 8 887 7 R=3127м 980 37
Кривые в плане	99 R=50м P=0; a=65° 189 492 R=175м P=39; a=3° 561 580 R=477м 639 700 R=241м P=19; a=7° 856 964 R=357м P=11; a=18°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,00 123 9,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	37 — 25 — R=3466м; 75
Кривые в плане	R=166м; P=28; a=3°; 73; 74
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	9,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+344	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты			1+123	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+113	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+167	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+033	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги			1+101	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+033	Установлено	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			1+126	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			1+123	Установлено	1	слева
10	3.20	Обгон запрещен			0+207	Требуется установить	1	слева
11	3.20	Обгон запрещен			0+207	Требуется установить	1	справа
12	3.20	Обгон запрещен			1+123	Требуется установить	1	слева
13	3.20	Обгон запрещен			1+126	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
14	8.2.1	Зона действия			0+344	Требуется установить	1	справа
15	8.2.1	Зона действия			1+123	Требуется установить	1	слева
16	8.13	Направление главной дороги			0+113	Требуется установить	1	справа
17	8.13	Направление главной дороги			0+167	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**17**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+198	0+208	10/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+209	0+219	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+623	0+643	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+623	0+643	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	0+797	0+816	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+797	0+816	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
7	1+121	1+129		8/4	Слева	Пластмасса	Радиус закругления
8	1+123	1+128		5/3	Справа	Пластмасса	Радиус закругления
Итого:			**100/16**	**13/7**			


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	1+121	Населённый пункт	29/29	1111	0	Справа
Итого:				**29/29**	**1111**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога общего пользования от примыкания к ул. Мельничный ручей, по ул. Ставропольская до выезда на автодорогу Объезд Усть-Кута


км 0+000 - км 0+603



Автомобильная дорога от примыкания к ул. Мельничный ручей, по ул. Ставропольская, до выезда на автодорогу Объезд г. Усть-Кута

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 38 R=1817м 126 295 100 507 R=2823м 129 587
Кривые в плане	87 R=160м P=4; a=23° 154 R=128м 201P=5; a=14° 236
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,00 360 4,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.14	Крутой подъем			0+128	Требуется установить	1	справа
2	1.14	Крутой подъем			0+591	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+182	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+202	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+593	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+182	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+202	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**8**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+581	Населённый пункт	15/15	571	0	Слева
Итого:				**15/15**	**571**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога общего пользования от примыкания к ул. Геологическая, по ул. Черноморская до выезда на автодорогу Объезд г. Усть-Кута

км 0+000 - км 0+945



М 1:3000

Автомобильная дорога от примыкания к ул. Геологическая, по ул. Черноморская, до выезда на автодорогу Объезд г. Усть-Кута

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0,25	
Ширина, м	0.10	0.10	0.15	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	836,000	1773,000	253,000	76,000	
ИТОГО	836,000	1773,000	253,000	76,000	
ЛИН.КМ	0,836	1,773	0,253	0,076	
ПРИВЕД.КМ	0,836	1,773	0,127	0,019	
ПЛОЩАДЬ	83,600	177,300	19,05	11,400	291,35

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+424	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+096	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+251	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+280	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+309	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+347	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+354	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+386	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+415	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+458	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+516	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+579	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+651	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+682	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			0+714	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога			0+747	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога			0+810	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+839	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога			0+868	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+904	Требуется установить	1	слева
21	2.2	Конец главной дороги			0+005	Требуется установить	1	слева
22	2.2	Конец главной дороги			0+935	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу			0+935	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**20**	
		Итого:					**22**	
		Запрещающие знаки						
25	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+516	Требуется установить	1	справа
26	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+545	Требуется установить	1	слева
27	3.20	Обгон запрещен			0+014	Требуется установить	1	слева
28	3.20	Обгон запрещен			0+014	Требуется установить	1	справа
29	3.20	Обгон запрещен			0+251	Требуется установить	1	слева
30	3.20	Обгон запрещен			0+251	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
31	8.3.1	Направления действия			0+516	Требуется установить	1	справа
32	8.3.2	Направления действия			0+545	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**30**	
		Всего:					**32**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+220	0+350		130		Справа	Парапет		0,40	Косогор
Итого:				**130**						

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+498	0+517	19/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+498	0+517	19/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**38/4**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+022	0+938	Населённый пункт	23/23	916	0	Справа
Итого:				**23/23**	**916**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+437	Жилая застройка	Слева	437	
2	0+437	0+945	Жилая застройка	Справа		508
3	0+574	0+588	Жилая застройка	Слева		14
4	0+588	0+699	Жилая застройка	Слева		111
Итого:					**437**	**633**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Магистральная улица общегородского значения от перекрестка улиц Халтурина-Некрасова до перекрестка улиц Чкалова-Красной Звезды

км 0+000 - км 3+987



М 1:3000


Автомобильная дорога от перекрестка улиц Халтурина - Некрасова, до перекрестка улиц Чкалова - Красной Звезды

| | | |

М 1:3000

Автомобильная дорога от перекрестка улиц Халтурина - Некрасова, до перекрестка улиц Чкалова - Красной Звезды

1-ая от осевой	1.2 0 - 96 | 1.13 96 - 104 | 1.7 104 - 113 | 1.2 113 - 508 | 1.13 505 - 518 | 1.7 518 - 530 | 1.2 530 - 730 | 1.2 730 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 745 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	20 R=2421м 70 50 91 50 R=2178м 134 31 172 30 R=6772м 325 8 480 8 R=1889м 692 121 712 120 R=964м 800 29 824 29 R=1952м 868 51 889 50 R=1629м 1000 15
Кривые в плане	R=106м P=2; a=31° 40 R=288м 201 495 R=170м P=5; a=20° 630 720 R=38м P=0; a=100° 780
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,00 730 6,50




осевая	1.1 0 - 54 | 1.1 66 - 79 | 1.1 113 - 196 | 1.1 206 - 226 | 1.1 236 - 279 | 1.1 291 - 508 | 1.1 530 - 684 | 1.1 696 - 726 | 1.1 738 - 884 | 1.1 896 - 916 | 1.6 916 - 966 | 1.5 966 - 1000
1-ая от осевой	1.2 0 - 56 | 1.2 63 - 82 | 1.2 88 - 150 | 1.7 150 - 170 | 1.2 170 - 197 | 1.2 204 - 227 | 1.2 233 - 280 | 1.2 289 - 686 | 1.2 695 - 726 | 1.2 737 - 886 | 1.2 895 - 970 | 1.2 981 - 995
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 58 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 78 - 205 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 226 - 283 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 287 - 693 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 724 - 888 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 892 - 971

М 1:3000

Автомобильная дорога от перекрестка улиц Халтурина - Некрасова, до перекрестка улиц Чкалова - Красной Звезды

Горизонтальная разметка справа	1-ая от осевой	1.2 0 - 260	1.2 260 - 340
	Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 395	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 415 - 1000
	Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
	Элементы дороги в продольном профиле	15 18 15 R=4932м 4 110 9 202 R=2971м 23 297 22 350 R=3150м 57 461 57 486 R=3205м 4 657 4 678 R=3792м 41 820 41 844 R=2705м	
	Кривые в плане	675 R=238м 860	
	Тротуары слева		
	Характеристики проезжей части	6,50	260 6,20




Горизонтальная разметка справа	осевая	1.5 0 - 327	1.6 327 - 377	1.1 377 - 397	1.1 413 - 823	1.1 845 - 1000
	1-ая от осевой	1.2 2 - 139	1.2 149 - 260	1.2 260 - 340		
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
	Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 3 - 142			н/д: ширина 1,5м, а/б, 145 - 831	н/д: ширина 1,5м, а/б, 833 - 1000

М 1:3000

Автомобильная дорога от перекрестка улиц Халтурина - Некрасова, до перекрестка улиц Чкалова - Красной Звезды

Горизонтальная разметка проезжей части	1-ая от осевой	1.2 900 - 987
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 194	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 218 - 413 / н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 438 - 703
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	41 R=2705м 179 435 179 457 R=866м 29 585 29 607 R=2997м 52 675 52 697 R=1515м 42 839 42 861 R=1058м 52 960	
Кривые в плане	25 R=540м 126 270 R=82м 364 415 R=655м 565 R=821м 705 R=611м 815 R=833м 865 900 R=17м 935	
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части	6,20	420 7,00 900 8,00



Горизонтальная разметка проезжей части слева	осевая	1.1 0 - 62	1.1 74 - 197	1.1 215 - 414	1.1 921 - 965
	1-ая от осевой				1.2 921 - 965
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 470 - 561	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 571 - 800	
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 67	н/д: ширина 1,5м, а/б, 70 - 462	н/д: ширина 1,5м, а/б, 465 - 563	н/д: ширина 1,5м, а/б, 563 - 904

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	683,000	1833,000	93,000	100,000	104,000	63,000	**276,075**
1 - 2	785,000	1861,000	34,000	50,000	81,000	58,000	**281,950**
2 - 3	585,000	668,000	327,000	50,000	5,000	7,000	**138,525**
3 - 4	428,000	131,000	0,000	0,000	17,000	15,000	**59,000**
ИТОГО	**2481,000**	**4493,000**	**454,000**	**200,000**	**207,000**	**143,000**	**755,550**
ЛИН.КМ	**2,481**	**4,493**	**0,454**	**0,200**	**0,207**	**0,143**	
ПРИВЕД.КМ	**2,481**	**4,493**	**0,114**	**0,150**	**0,104**	**0,215**	
ПЛОЩАДЬ	**248,100**	**449,300**	**11,350**	**15,000**	**10,350**	**21,450**	**755,550**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для ЗИП)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			1+884	Требуется установить	1	слева
2	1.12.1	Опасные повороты			2+600	Требуется установить	1	справа
3	1.12.1	Опасные повороты			3+900	Требуется установить	1	слева
4	1.12.2	Опасные повороты			0+200	Требуется установить	1	справа
5	1.13	Крутой спуск			2+989	Требуется установить	1	справа
6	1.14	Крутой подъем			3+695	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+049	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+072	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+077	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога			0+121	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+156	Демонтировать	1	слева
12	2.1	Главная дорога			0+315	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога			0+345	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога			0+400	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога			0+430	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога			0+457	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			0+483	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+600	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+630	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога			0+840	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога			0+875	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога			1+054	Требуется установить	1	справа
23	2.1	Главная дорога			1+113	Требуется установить	1	слева
24	2.1	Главная дорога			1+196	Требуется установить	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2.1	Главная дорога			1+236	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога			1+500	Требуется установить	1	справа
27	2.1	Главная дорога			1+530	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога			1+667	Установлено	1	справа
29	2.1	Главная дорога			1+740	Требуется установить	1	слева
30	2.1	Главная дорога			2+390	Требуется установить	1	справа
31	2.1	Главная дорога			2+420	Требуется установить	1	слева
32	2.1	Главная дорога			2+820	Требуется установить	1	справа
33	2.1	Главная дорога			2+850	Требуется установить	1	слева
34	2.1	Главная дорога			3+186	Требуется установить	1	справа
35	2.1	Главная дорога			3+226	Требуется установить	1	слева
36	2.1	Главная дорога			3+414	Требуется установить	1	справа
37	2.1	Главная дорога			3+446	Требуется установить	1	справа
38	2.1	Главная дорога			3+447	Требуется установить	1	слева
39	2.1	Главная дорога			3+481	Требуется установить	1	слева
40	2.1	Главная дорога			3+695	Требуется установить	1	справа
41	2.1	Главная дорога			3+741	Требуется установить	1	слева
42	2.1	Главная дорога			3+942	Установлено	1	слева
43	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
44	2.4	Уступите дорогу			3+893	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**32**	
		Итого:					**37**	
		Запрещающие знаки						
45	3.13	Ограничение высоты			0+600	Требуется установить	2	по центру
46	3.18.2	Поворот налево запрещен			0+072	Установлено	1	справа
47	3.20	Обгон запрещен			0+121	Требуется установить	1	слева
48	3.20	Обгон запрещен			0+121	Требуется установить	1	справа
49	3.20	Обгон запрещен			0+315	Требуется установить	1	слева
50	3.20	Обгон запрещен			0+315	Требуется установить	1	справа
51	3.20	Обгон запрещен			0+345	Требуется установить	1	слева
52	3.20	Обгон запрещен			0+345	Требуется установить	1	справа
53	3.20	Обгон запрещен			0+400	Требуется установить	1	слева
54	3.20	Обгон запрещен			0+400	Требуется установить	1	справа
55	3.20	Обгон запрещен			0+430	Требуется установить	1	слева
56	3.20	Обгон запрещен			0+430	Требуется установить	1	справа
57	3.20	Обгон запрещен			0+457	Требуется установить	1	слева
58	3.20	Обгон запрещен			0+457	Требуется установить	1	справа
59	3.20	Обгон запрещен			0+483	Требуется установить	1	слева
60	3.20	Обгон запрещен			0+483	Требуется установить	1	справа
61	3.20	Обгон запрещен			0+600	Требуется установить	1	слева
62	3.20	Обгон запрещен			0+600	Требуется установить	1	справа
63	3.20	Обгон запрещен			0+875	Требуется установить	1	слева
64	3.20	Обгон запрещен			0+875	Требуется установить	1	справа
65	3.20	Обгон запрещен			1+054	Требуется установить	1	слева
66	3.20	Обгон запрещен			1+054	Требуется установить	1	справа
67	3.20	Обгон запрещен			1+110	Требуется установить	1	справа
68	3.20	Обгон запрещен			1+113	Требуется установить	1	слева
69	3.20	Обгон запрещен			1+196	Требуется установить	1	слева
70	3.20	Обгон запрещен			1+196	Требуется установить	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	3.20	Обгон запрещен			1+236	Требуется установить	1	слева
72	3.20	Обгон запрещен			1+236	Требуется установить	1	справа
73	3.20	Обгон запрещен			1+500	Требуется установить	1	слева
74	3.20	Обгон запрещен			1+500	Требуется установить	1	справа
75	3.20	Обгон запрещен			1+530	Требуется установить	1	слева
76	3.20	Обгон запрещен			1+530	Требуется установить	1	справа
77	3.20	Обгон запрещен			1+667	Требуется установить	1	слева
78	3.20	Обгон запрещен			1+667	Требуется установить	1	справа
79	3.20	Обгон запрещен			1+740	Требуется установить	1	слева
80	3.20	Обгон запрещен			1+740	Требуется установить	1	справа
81	3.20	Обгон запрещен			1+884	Требуется установить	1	слева
82	3.20	Обгон запрещен			1+884	Требуется установить	1	справа
83	3.20	Обгон запрещен			2+415	Требуется установить	1	справа
84	3.20	Обгон запрещен			2+420	Требуется установить	1	слева
85	3.20	Обгон запрещен			2+820	Требуется установить	1	слева
86	3.20	Обгон запрещен			2+820	Требуется установить	1	справа
87	3.20	Обгон запрещен			2+850	Требуется установить	1	слева
88	3.20	Обгон запрещен			2+850	Требуется установить	1	справа
89	3.20	Обгон запрещен			3+186	Требуется установить	1	слева
90	3.20	Обгон запрещен			3+186	Требуется установить	1	справа
91	3.20	Обгон запрещен			3+218	Требуется установить	1	справа
92	3.20	Обгон запрещен			3+226	Требуется установить	1	слева
93	3.20	Обгон запрещен			3+414	Требуется установить	1	слева
94	3.20	Обгон запрещен			3+414	Требуется установить	1	справа
95	3.20	Обгон запрещен			3+481	Требуется установить	1	слева
96	3.20	Обгон запрещен			3+481	Требуется установить	1	справа
97	3.20	Обгон запрещен			3+695	Требуется установить	1	слева
98	3.20	Обгон запрещен			3+695	Требуется установить	1	справа
99	3.20	Обгон запрещен			3+741	Требуется установить	1	слева
100	3.20	Обгон запрещен			3+741	Требуется установить	1	справа
101	3.20	Обгон запрещен			3+893	Требуется установить	1	справа
102	3.20	Обгон запрещен			3+900	Требуется установить	1	слева
103	3.24	Ограничение максимальной скорости			3+888	Демонтировать	1	слева
104	3.24	Ограничение максимальной скорости			3+900	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**59**	
		Итого:					**60**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
105	8.1.1	Расстояние до объекта			3+900	Требуется установить	1	слева
106	8.2.1	Зона действия			0+200	Требуется установить	1	справа
107	8.2.1	Зона действия			1+884	Требуется установить	1	слева
108	8.2.1	Зона действия			2+600	Требуется установить	1	справа
109	8.2.1	Зона действия			3+900	Требуется установить	1	слева
110	8.4.1	Вид транспортного средства			0+072	Установлено	1	справа
111	8.13	Направление главной дороги			3+942	Установлено	1	слева
112	8.13	Направление главной дороги			3+893	Требуется установить	1	справа
113	8.13	Направление главной дороги			0+072	Установлено	1	справа
114	8.13	Направление главной дороги			0+121	Требуется установить	1	слева
115	8.13	Направление главной дороги			1+500	Требуется установить	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	8.13	Направление главной дороги			1+530	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**12**	
		Знаки на съездах						
		Итого на съездах:						
		Всего установлено:					**9**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**106**	
		Всего:					**115**	
		Всего на дороге:					**115**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+190	0+225	35			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Подходы к мосту
2	0+190	0+225	35			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Подходы к мосту
3	0+225	0+274		49		Справа	Парапетное	У - 4	0,40	Мост
4	0+225	0+274		49		Слева	Парапетное	У - 4	0,40	Мост
5	0+274	0+320	46			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,50	Подходы к мосту
6	0+280	0+320	40			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,50	Подходы к мосту
7	0+960	1+030	70			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Кривая в плане
8	1+745	2+395	650			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Насыпь
9	2+415	3+194	779			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Насыпь
10	3+218	3+413	195			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Насыпь
11	3+438	3+703	265			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Насыпь
12	3+470	3+561	91			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Насыпь
13	3+571	3+800	229			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Насыпь
Итого:			**2435**	**98**						

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+225	0+274		49		Справа	Конструкция перильного типа		1,10	Мост
2	0+225	0+274		49		Слева	Конструкция перильного типа		1,10	Мост
Итого:				**98**						

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+718	0+738	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+718	0+738	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	1+415	1+435	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	1+415	1+435	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	2+848	2+868	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**100/15**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+045	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
2	0+085	0+460	Населенный пункт	9/9	0	375	Слева
3	0+500	1+020	Населенный пункт	14/14	520	0	Слева
4	1+044	1+070	Населенный пункт	2/3	0	26	Справа
5	1+110	1+790	Населенный пункт	18/18	680	0	Справа
6	1+790	2+170	Населенный пункт	12/12	0	380	Справа
7	2+210	3+890	Населенный пункт	43/43	1680	0	Справа
8	3+939	3+941	Населенный пункт	1/1	0	2	Справа
Итого:				**101/102**	**2920**	**783**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+095	Жилая застройка	Слева	95	
2	0+100	0+225	Жилая застройка	Слева		125
3	0+225	0+274	Мост	Слева		49
4	0+225	0+274	Мост	Справа		49
5	0+274	0+330	Жилая застройка	Слева		56
6	0+332	0+413	Жилая застройка	Справа	81	
7	0+417	0+466	Жилая застройка	Справа	49	
8	0+470	0+614	Жилая застройка	Справа	144	
9	0+616	0+758	Жилая застройка	Справа	142	
10	0+762	0+811	Жилая застройка	Справа	49	
11	0+815	0+858	Жилая застройка	Справа	43	
12	0+862	1+058	Жилая застройка	Справа	196	
13	1+060	1+078	Жилая застройка	Справа	18	
14	1+078	1+205	Жилая застройка	Справа	127	
15	1+205	1+226	Жилая застройка	Справа	21	
16	1+226	1+283	Жилая застройка	Справа	57	
17	1+287	1+693	Жилая застройка	Справа	406	
18	1+695	1+724	Жилая застройка	Справа	29	
19	1+724	1+888	Жилая застройка	Справа	164	
20	1+892	1+971	Жилая застройка	Справа	79	
21	1+974	2+003	Жилая застройка	Справа	29	
22	2+003	2+142	Жилая застройка	Справа	139	
23	2+145	2+831	Жилая застройка	Справа	686	
24	2+833	3+067	Жилая застройка	Справа	234	
25	3+070	3+462	Жилая застройка	Справа	392	
26	3+465	3+563	Жилая застройка	Справа	98	
27	3+563	3+904	Жилая застройка	Справа	341	
28	3+904	3+968	Жилая застройка	Справа	64	
Итого:					**3683**	**279**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Коммунистическая, в районе автомобильного моста через р. Лена до жилого дома по ул. Коммунистическая, д. 19
км 0+000 - км 0+684



М 1:3000


Горизонтальная дорожная разметка слева
2-ая от осевой
1-ая от осевой
1.2 0 - 120
1.2 120 - 154
1.2 283 - 304
1.2 356 - 383
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 120
железобетон, 0 - 64
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
18
30
87
R=2116м
49
255
9
276
R=1509м
5
387
Кривые в плане
45
R=152м
P=1; a=66°
195
220
R=130м
P=0; a=203°
305
620
R=65м
P=1; a=25°
Тротуары слева
ширина 1,5м, а/б, 227 - 684
Характеристики проезжей части
0
9,00
120
7,00
400
6,00


0 км + 0 м
0 км + 684 м
9,0 а/б
7,0 а/б
6,0 а/б
Автодублер БАМ
к магазину
к дому №5
во двор дома №5А
во двор дома №7
Денрабочих
во двор дома №7А
к Почте №666782
во дворы
к домам
к дому №19
к гаражам
съезд
прогулок
проезд
+160
+190
+220
+250
+277
+312
+340
+352
+390
+470
+512
+598
+633
+666
+165
+186
+270
+393
+488
+660
(+25)
(+120)
(+228)
(+241)
(+245)
(+260)
(+262)
(+303)
(+322)
(+380)
5.19.2
5.19.1
5.16
1.34.1
1.34.2
3.20
2.4
8.13
1.12.2
2.1
8.1.1
20м
1.12.2
8.13


Горизонтальная дорожная разметка справа
осевая
1-ая от осевой
2-ая от осевой
1.1 0 - 154
1.1 196 - 241
1.6 336 - 386
1.5 386 - 684
1.2 0 - 120
1.2 120 - 152
1.2 191 - 241
1.2 293 - 388
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
железобетон, 0 - 66
н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 120
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.11(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	0.250	0.400	0.400	1.750			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	4.00	0.10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 1	292,000	560,000	299,000	50,000	136,000	62,000	56,000	7,000	7,000	24,000	**126,675**	**15,388**	**142,063**
ИТОГО	**292,000**	**560,000**	**299,000**	**50,000**	**136,000**	**62,000**	**56,000**	**7,000**	**7,000**	**24,000**	**126,675**	**15,388**	**142,063**
ЛИН.КМ	**0,292**	**0,560**	**0,299**	**0,050**	**0,136**	**0,062**	**0,056**	**0,007**	**0,007**	**0,024**			
ПРИВЕД.КМ	**0,292**	**0,560**	**0,075**	**0,038**	**0,068**	**0,109**	**0,014**	**0,112**	**0,112**	**0,042**			
ПЛОЩАДЬ	**29,200**	**56,000**	**7,475**	**3,750**	**6,800**	**10,850**	**1,400**	**11,200**	**11,200**	**4,188**	**126,675**	**15,388**	**142,063**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+025	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты			0+380	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+120	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+260	Требуется установить	1	слева
5	1.34.2	Направление поворота			0+120	Требуется установить	1	справа
6	1.34.2	Направление поворота			0+260	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+303	Установлено	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+312	Требуется установить	1	слева на примыкании

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
9	2.4	Уступите дорогу			0+025	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+165	Требуется установить	1	справа на примыкании
11	2.4	Уступите дорогу			0+190	Требуется установить	1	справа на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу			0+250	Требуется установить	1	справа на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу			0+277	Требуется установить	1	справа на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу			0+322	Установлено	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+340	Требуется установить	1	справа на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу			0+352	Требуется установить	1	справа на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу			0+390	Требуется установить	1	справа на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу			0+393	Требуется установить	1	справа на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу			0+470	Требуется установить	1	справа на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу			0+512	Требуется установить	1	справа на примыкании
21	2.4	Уступите дорогу			0+633	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**15**	
		Запрещающие знаки						
22	3.20	Обгон запрещен			0+025	Требуется установить	1	слева
23	3.20	Обгон запрещен			0+025	Требуется установить	1	справа
24	3.20	Обгон запрещен			0+303	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	3.20	Обгон запрещен			0+303	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки особых предписаний						
26	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+228	Требуется установить	1	слева
27	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+228	Установлено	1	слева
28	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+262	Требуется установить	2	справа
29	5.19.1	Пешеходный переход			0+241	Требуется установить	1	справа
30	5.19.1	Пешеходный переход			0+245	Требуется установить	1	слева
31	5.19.2	Пешеходный переход			0+241	Требуется установить	1	справа
32	5.19.2	Пешеходный переход			0+245	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
33	8.1.1	Расстояние до объекта			0+025	Требуется установить	1	справа
34	8.13	Направление главной дороги			0+312	Требуется установить	1	слева на примыкании
35	8.13	Направление главной дороги			0+303	Установлено	1	справа
36	8.13	Направление главной дороги			0+322	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**32**	
		Всего:					**37**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+000	0+120	120				Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 1	0,75	Насыпь
2	0+000	0+120	120				Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 1	0,75	Насыпь
Итого:			**240**									

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+191	0+241	50				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
2	0+193	0+214	21				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
3	0+227	0+241	14				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
4	0+245	0+264	19				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
5	0+245	0+264	19				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
6	0+277	0+295	18				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**141**									

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+125	Населённый пункт	5/5	0	120	Слева
2	0+165	0+685	Населённый пункт	14/14	520	0	Слева
3	0+245	0+285	Населённый пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**21/21**	**560**	**120**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	0+220	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	0+270	Справа	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+243	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**1**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+227	0+685	Жилая застройка	Слева		458
2	0+241	0+263	Жилая застройка	Справа	22	
Итого:					**22**	**458**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Жуковского, 1 до земельного участка по ул. Жуковского, 111


1-й участок: км 0+000 - км 1+510
2-й участок: км 0+000 - км 0+134



М 1:3000

Автодорога по ул. Жуковского, от земельного участка 1 до земельного участка 111, 1-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	92 11 93 R=1127м 110 5 158 5 R=2215м 240 32 329 25 R=1444м 385 64 408 64 R=853м 500 44 605 36 R=1437м 648 66 669 66 R=1878м 848 30 868 30 R=3719м 973 1
Кривые в плане	680 R=146м P=0; a=746° 856 R=122м P=0; a=308°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50 3,50 65 5,00 5,00 475 6,00



| | | |

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 197 - 244 ; н/д: Оцинкованный металл, 248 - 298
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 R=4533м 91 22 261 20 R=4347м 401 13
Кривые в плане	15 300 R=255м 365 415 R=124м 450 485 R=54м
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 128 - 248
Характеристики проезжей части	6,00



| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.24.1(шт)(бел)	1.24.2(шт)(бел)	1.25(м)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	0.400	0.400	1.550	1.910	1.000			
Ширина, м	0.10	0.10	4.00	4.00	1.00	1.00	0.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 - 1	427,000	88,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	**50,200**	**0,000**	**50,200**
1 - 2	447,000	50,000	6,000	6,000	4,000	2,000	24,000	**67,204**	**9,600**	**76,804**
ИТОГО	**874,000**	**138,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**2,000**	**24,000**	**117,404**	**9,600**	**127,004**
ЛИН.КМ	**0,874**	**0,138**	**0,006**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,024**			
ПРИВЕД.КМ	**0,874**	**0,069**	**0,096**	**0,096**	**0,000**	**0,000**	**0,004**			
ПЛОЩАДЬ	**87,400**	**6,900**	**9,600**	**9,600**	**9,300**	**3,820**	**0,384**	**117,404**	**9,600**	**127,004**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			1+497	Демонтировать	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты			0+600	Требуется установить	1	справа
3	1.17	Искусственная неровность			1+126	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			1+342	Демонтировать	1	слева
5	1.17	Искусственная неровность			1+350	Требуется установить	1	слева
6	1.20.2	Сужение дороги			1+265	Демонтировать	1	справа
7	1.23	Дети			0+420	Требуется установить	1	справа
8	1.23	Дети			0+634	Установлено	1	слева
9	1.23	Дети			0+696	Установлено	1	слева
10	1.23	Дети			1+126	Требуется установить	1	справа
11	1.23	Дети			1+186	Установлено	1	справа
12	1.23	Дети			1+295	Требуется установить	1	слева
13	1.23	Дети			1+305	Демонтировать	1	слева
14	1.23	Дети			1+350	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1.34.1	Направление поворота			0+768	Требуется установить	1	справа
16	1.34.1	Направление поворота			0+935	Требуется установить	1	слева
17	1.34.1	Направление поворота			1+432	Требуется установить	1	слева
18	1.34.2	Направление поворота			0+768	Требуется установить	1	справа
19	1.34.2	Направление поворота			0+935	Требуется установить	1	слева
20	1.34.2	Направление поворота			1+432	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**16**	
		Знаки приоритета						
21	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+280	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+478	Установлено	1	справа на примыкании
26	2.1	Главная дорога			0+498	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога			0+676	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога			0+696	Требуется установить	1	слева
29	2.1	Главная дорога			0+700	Требуется установить	1	справа
30	2.1	Главная дорога			0+720	Требуется установить	1	слева
31	2.1	Главная дорога			0+786	Требуется установить	1	справа
32	2.1	Главная дорога			0+806	Требуется установить	1	слева
33	2.1	Главная дорога			0+827	Установлено	1	справа
34	2.1	Главная дорога			0+857	Требуется установить	1	слева
35	2.1	Главная дорога			0+956	Требуется установить	1	справа
36	2.1	Главная дорога			0+988	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	2.1	Главная дорога			1+155	Требуется установить	1	справа
38	2.1	Главная дорога			1+185	Требуется установить	1	слева
39	2.1	Главная дорога			1+186	Требуется установить	1	справа
40	2.1	Главная дорога			1+206	Требуется установить	1	слева
41	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
42	2.4	Уступите дорогу			0+110	Требуется установить	2	справа на примыкании
43	2.4	Уступите дорогу			0+260	Требуется установить	2	справа на примыкании
44	2.4	Уступите дорогу			0+465	Требуется установить	1	справа
45	2.4	Уступите дорогу			0+475	Установлено	1	справа на примыкании
46	2.4	Уступите дорогу			0+686	Установлено	1	справа на примыкании
47	2.4	Уступите дорогу			0+710	Требуется установить	1	справа на примыкании
48	2.4	Уступите дорогу			0+796	Требуется установить	1	справа на примыкании
49	2.4	Уступите дорогу			0+847	Установлено	1	справа на примыкании
50	2.4	Уступите дорогу			0+968	Установлено	1	справа на примыкании
51	2.4	Уступите дорогу			0+976	Требуется установить	1	справа на примыкании
52	2.4	Уступите дорогу			1+175	Требуется установить	1	справа на примыкании
53	2.4	Уступите дорогу			1+196	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**29**	
		Итого:					**35**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
54	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+498	Установлено	1	справа
55	3.20	Обгон запрещен			0+498	Требуется установить	1	слева
56	3.20	Обгон запрещен			0+498	Требуется установить	1	справа
57	3.20	Обгон запрещен			0+676	Требуется установить	1	слева
58	3.20	Обгон запрещен			0+676	Требуется установить	1	справа
59	3.20	Обгон запрещен			0+720	Требуется установить	1	слева
60	3.20	Обгон запрещен			0+720	Требуется установить	1	справа
61	3.20	Обгон запрещен			0+786	Требуется установить	1	слева
62	3.20	Обгон запрещен			0+786	Требуется установить	1	справа
63	3.20	Обгон запрещен			0+857	Требуется установить	1	слева
64	3.20	Обгон запрещен			0+857	Требуется установить	1	справа
65	3.20	Обгон запрещен			0+956	Требуется установить	1	слева
66	3.20	Обгон запрещен			0+956	Требуется установить	1	справа
67	3.20	Обгон запрещен			0+988	Требуется установить	1	слева
68	3.20	Обгон запрещен			0+988	Требуется установить	1	справа
69	3.20	Обгон запрещен			1+155	Требуется установить	1	слева
70	3.20	Обгон запрещен			1+155	Требуется установить	1	справа
71	3.20	Обгон запрещен			1+330	Требуется установить	1	слева
72	3.20	Обгон запрещен			1+330	Требуется установить	1	справа
73	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+498	Требуется установить	1	справа
74	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+676	Требуется установить	1	слева
75	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+126	Требуется установить	1	справа
76	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+186	Демонтировать	1	справа
77	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+221	Требуется установить	1	справа
78	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+268	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+305	Демонтировать	1	слева
80	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+350	Требуется установить	1	слева
81	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+460	Требуется установить	1	справа
82	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			1+285	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**26**	
		Итого:					**27**	
		Знаки особых предписаний						
83	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+580	Требуется установить	2	справа
84	5.19.1	Пешеходный переход			1+244	Требуется установить	1	справа
85	5.19.1	Пешеходный переход			1+248	Требуется установить	1	слева
86	5.19.2	Пешеходный переход			1+244	Требуется установить	1	справа
87	5.19.2	Пешеходный переход			1+248	Требуется установить	1	слева
88	5.20	Искусственная неровность			1+216	Демонтировать	1	справа
89	5.20	Искусственная неровность			1+221	Требуется установить	1	справа
90	5.20	Искусственная неровность			1+224	Требуется установить	1	слева
91	5.20	Искусственная неровность			1+224	Демонтировать	1	слева
92	5.20	Искусственная неровность			1+265	Требуется установить	1	справа
93	5.20	Искусственная неровность			1+265	Демонтировать	1	справа
94	5.20	Искусственная неровность			1+268	Требуется установить	1	слева
95	5.20	Искусственная неровность			1+268	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
96	8.2.1	Зона действия			0+600	Требуется установить	1	справа
97	8.2.1	Зона действия			0+634	Требуется установить	1	слева
98	8.2.1	Зона действия			1+126	Требуется установить	1	справа
99	8.2.1	Зона действия			1+186	Требуется установить	1	справа
100	8.2.1	Зона действия			1+295	Требуется установить	1	слева
101	8.2.1	Зона действия			1+350	Требуется установить	1	слева
102	8.13	Направление главной дороги			0+465	Требуется установить	1	справа
103	8.13	Направление главной дороги			0+475	Установлено	1	справа на примыкании
104	8.13	Направление главной дороги			0+498	Требуется установить	1	слева
105	8.13	Направление главной дороги			0+478	Установлено	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:					**12**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**10**	
		Всего требуется установить:					**86**	
		Всего:					**98**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1+197	1+244	47				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
2	1+197	1+244	47				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
3	1+248	1+298	50				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
4	1+248	1+298	50				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**194**									

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+060	Населённый пункт	2/2	40	0	Слева
2	0+108	0+210	Населённый пункт	2/2	0	102	Слева
3	0+108	0+210	Населённый пункт	2/2	102	0	Слева
4	0+155	0+155	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+250	0+453	Населённый пункт	6/6	203	0	Слева
6	0+493	0+565	Населённый пункт	2/2	0	72	Справа
7	0+620	0+715	Населённый пункт	2/2	0	95	Справа
8	0+620	0+715	Населённый пункт	2/2	95	0	Справа
9	0+782	0+782	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
10	0+850	0+905	Населённый пункт	2/2	0	55	Слева
11	0+980	1+162	Населённый пункт	4/4	0	182	Слева

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	0+980	1+162	Населённый пункт	4/4	182	0	Слева
13	1+200	1+240	Населённый пункт	2/2	40	0	Слева
14	1+285	1+430	Населённый пункт	2/2	0	145	Слева
15	1+330	1+375	Населённый пункт	2/2	45	0	Слева
16	1+505	1+505	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
17	1+505	1+505	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**38/38**	**707**	**651**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	0+580		посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1+244	Пешеходный переход	2	0	-	Справа
2	1+248	Пешеходный переход	2	0	-	Слева
Итого:			**4**	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+480	1+510	Жилая застройка	Справа	1030	
2	1+128	1+248	Жилая застройка	Слева	120	
Итого:					**1150**	**0**

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1+221	3,00	6,00			Без изменений
2	1+265	3,00	6,00			Без изменений

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	8
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+110	Населённый пункт	3/3	80	0	Справа
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Советская, 1 до жилого дома по ул. Советская, д.195


1-й участок: км 0+000 - км 1+413
2-й участок: км 0+000 - км 1+133



М 1:3000

Автодорога по ул. Советская д. №1 до д. №195 по ул. Советская 1-й участок


1-ая от осевой	1.2 8 - 299 | 1.2 309 - 490 | 1.2 500 - 539 | 1.2 562 - 649 | 1.2 655 - 780 | 1.2 789 - 941 | 1.2 950 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 61 — R=1709м — 114 — 5 — 134 — 5 — R=3841м — 224 — 19 — 390 — 26 — R=6680м — 504 — 9
Кривые в плане	3 — R=205м P=3; a=41° — 146 — 333 R=493м P=72; a=4° 366 — 755 — R=132м P=3; a=24° — 916 — 949 R=221м P=9; a=15°
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 5 - 549 | н/д: ширина 2м, а/б, 555 - 1000
Характеристики проезжей части	0 — 6,50 — 539 — 7,70



осевая	1.1 16 - 299 | 1.7 299 - 309 | 1.1 309 - 329 | 1.6 329 - 379 | 1.5 377 - 419 | 1.6 419 - 469 | 1.1 469 - 489 | 1.7 489 - 501 | 1.1 501 - 547 | 1.7 547 - 564 | 1.1 564 - 646 | 1.7 646 - 658 | 1.1 658 - 690 | 1.7 690 - 702 | 1.1 702 - 758 | 1.7 758 - 770 | 1.1 770 - 778 | 1.7 778 - 790 | 1.1 790 - 919 | 1.7 919 - 931 | 1.1 931 - 940 | 1.7 940 - 951 | 1.1 951 - 1000
1-ая от осевой	1.2 5 - 420 | 1.2 427 - 461 | 1.2 469 - 539 | 1.2 539 - 554 | 1.7 554 - 609 | 1.2 609 - 692 | 1.2 692 - 701 | 1.2 701 - 761 | 1.7 761 - 768 | 1.2 768 - 920 | 1.2 931 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 1000

М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 134 | 1.7 147 - 158 | 1.2 158 - 192 | 1.2 203 - 413
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 155 - 195 | н/д: Оцинкованный металл, 199 - 246
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	9 — 80 — 11 — R=3853м — 173 — 13
Кривые в плане	8
Тротуары слева	н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 413
Характеристики проезжей части	7,70



осевая	1.1 0 - 72	1.7 72 - 94	1.1 94 - 133	1.7 133 - 157	1.1 157 - 192	1.1 203 - 362	1.7 362 - 391	1.1 391 - 413 / 1.1 385 - 413
1-ая от осевой	1.2 0 - 73	1.13 73 - 93	1.2 93 - 192			1.2 203 - 362	1.7 362 - 377 / 1.13 377 - 391	1.2 391 - 413 / 1.2 385 - 413
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				н/д: Оцинкованный металл, 146 - 195		н/д: Оцинкованный металл, 199 - 246		
Тротуары справа	н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 413							

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.24.1(шт)(бел)		1.24.2(шт)(бел)	1.25(м)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	0.400	0.400	1.540	1.550	1.910	1.000			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0 - 1	741,000	1827,000	42,000	100,000	235,000	35,000	6,500	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	**288,375**	**10,400**	**298,775**
1 - 2	352,000	756,000	0,000	0,000	106,000	39,000	7,700	7,700	2,000	4,000	3,000	15,400	**144,651**	**12,320**	**156,971**
ИТОГО	**1093,000**	**2583,000**	**42,000**	**100,000**	**341,000**	**74,000**	**14,200**	**14,200**	**2,000**	**4,000**	**3,000**	**15,400**	**433,026**	**22,720**	**455,746**
ЛИН.КМ	**1,093**	**2,583**	**0,042**	**0,100**	**0,341**	**0,074**	**0,014**	**0,014**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,015**			
ПРИВЕД.КМ	**1,093**	**2,583**	**0,011**	**0,075**	**0,171**	**0,019**	**0,227**	**0,227**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**			
ПЛОЩАДЬ	**109,300**	**258,300**	**1,050**	**7,500**	**17,050**	**1,850**	**22,720**	**22,720**	**3,080**	**6,200**	**5,730**	**0,246**	**433,026**	**22,720**	**455,746**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+294	Требуется установить	1	слева
2	1.12.2	Опасные повороты			0+706	Требуется установить	1	справа
3	1.12.2	Опасные повороты			1+068	Требуется установить	1	слева
4	1.17	Искусственная неровность			1+102	Демонтировать	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность			1+118	Требуется установить	1	справа
6	1.17	Искусственная неровность			1+281	Требуется установить	1	слева
7	1.17	Искусственная неровность			1+331	Демонтировать	1	слева
8	1.22	Пешеходный переход			1+102	Требуется установить	1	справа
9	1.22	Пешеходный переход			1+281	Требуется установить	1	слева
10	1.23	Дети			1+068	Требуется установить	1	справа
11	1.23	Дети			1+102	Демонтировать	1	справа
12	1.23	Дети			1+118	Требуется установить	1	справа
13	1.23	Дети			1+148	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
14	1.23	Дети			1+281	Установлено	1	слева
15	1.23	Дети			1+331	Установлено	1	слева
16	1.34.1	Направление поворота			0+867	Требуется установить	1	справа
17	1.34.1	Направление поворота			0+976	Требуется установить	1	слева
18	1.34.2	Направление поворота			0+804	Требуется установить	1	справа
19	1.34.2	Направление поворота			0+976	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**15**	
		Знаки приоритета						
20	2.1	Главная дорога			0+294	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога			0+314	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога			0+485	Требуется установить	1	справа
23	2.1	Главная дорога			0+505	Требуется установить	1	слева
24	2.1	Главная дорога			0+543	Требуется установить	1	справа
25	2.1	Главная дорога			0+562	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога			0+915	Требуется установить	1	справа
27	2.1	Главная дорога			0+931	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога			1+068	Требуется установить	1	справа
29	2.1	Главная дорога			1+097	Требуется установить	1	слева
30	2.1	Главная дорога			1+132	Демонтировать	1	слева
31	2.1	Главная дорога			1+134	Требуется установить	1	справа
32	2.1	Главная дорога			1+144	Требуется установить	1	слева
33	2.4	Уступите дорогу			0+016	Требуется установить	1	слева
34	2.4	Уступите дорогу			0+024	Демонтировать	1	слева
35	2.4	Уступите дорогу			0+474	Требуется установить	1	справа на примыкании

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	2.4	Уступите дорогу			0+505	Установлено	1	слева на примыкании
37	2.4	Уступите дорогу			0+564	Требуется установить	1	слева на примыкании
38	2.4	Уступите дорогу			0+944	Требуется установить	1	справа на примыкании
39	2.4	Уступите дорогу			1+105	Требуется установить	1	справа на примыкании
40	2.4	Уступите дорогу			1+162	Установлено	1	слева на примыкании
41	2.4	Уступите дорогу			1+405	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**18**	
		Итого:					**20**	
		Запрещающие знаки						
42	3.1	Въезд запрещен			1+105	Установлено	1	справа на примыкании
43	3.13	Ограничение высоты			1+331	Установлено	1	слева
44	3.13	Ограничение высоты			1+331	Установлено	1	справа
45	3.20	Обгон запрещен			0+012	Требуется установить	1	справа
46	3.20	Обгон запрещен			0+016	Требуется установить	1	слева
47	3.20	Обгон запрещен			0+294	Требуется установить	1	слева
48	3.20	Обгон запрещен			0+294	Требуется установить	1	справа
49	3.20	Обгон запрещен			0+706	Требуется установить	1	слева
50	3.20	Обгон запрещен			0+706	Требуется установить	1	справа
51	3.20	Обгон запрещен			0+915	Требуется установить	1	слева
52	3.20	Обгон запрещен			0+915	Требуется установить	1	справа
53	3.20	Обгон запрещен			0+931	Требуется установить	1	слева
54	3.20	Обгон запрещен			0+931	Требуется установить	1	справа
55	3.20	Обгон запрещен			1+068	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	3.20	Обгон запрещен			1+068	Требуется установить	1	справа
57	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+102	Требуется установить	1	справа
58	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+102	Демонтировать	1	справа
59	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+148	Демонтировать	1	справа
60	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+160	Требуется установить	1	справа
61	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+195	Требуется установить	1	справа
62	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+199	Требуется установить	1	слева
63	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+281	Демонтировать	1	слева
64	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+331	Требуется установить	1	слева
65	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+331	Демонтировать	1	слева
66	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			1+179	Требуется установить	1	слева
67	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			1+215	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**19**	
		Итого:					**22**	
		Знаки особых предписаний						
68	5.19.1	Пешеходный переход			0+012	Требуется установить	1	справа
69	5.19.1	Пешеходный переход			0+016	Требуется установить	1	слева
70	5.19.1	Пешеходный переход			1+195	Требуется установить	1	справа
71	5.19.1	Пешеходный переход			1+199	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	5.19.2	Пешеходный переход			0+012	Требуется установить	1	справа
73	5.19.2	Пешеходный переход			0+016	Требуется установить	1	слева
74	5.19.2	Пешеходный переход			1+195	Требуется установить	1	справа
75	5.19.2	Пешеходный переход			1+199	Требуется установить	1	слева
76	5.20	Искусственная неровность			1+168	Демонтировать	1	слева
77	5.20	Искусственная неровность			1+195	Требуется установить	1	справа
78	5.20	Искусственная неровность			1+199	Требуется установить	1	слева
79	5.20	Искусственная неровность			1+249	Демонтировать	1	справа
80	5.20	Искусственная неровность			1+251	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Информационные знаки						
81	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей			1+097	Требуется установить	1	слева
82	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей			1+132	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
83	8.2.1	Зона действия			1+118	Требуется установить	1	справа
84	8.2.1	Зона действия			1+281	Требуется установить	1	слева
85	8.2.1	Зона действия			1+331	Демонтировать	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**7**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**15**	
		Всего требуется установить:					**63**	
		Всего:					**70**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1+142	1+148	6				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	0,75	Прочее
2	1+145	1+195	50				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	0,75	Пешеходный переход
3	1+155	1+195	40				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	0,75	Пешеходный переход
4	1+198	1+248	50				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	0,75	Пешеходный переход
5	1+198	1+248	50				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	0,75	Пешеходный переход

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:			198									

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+010	Пешеходный переход	1/1	0	0	Справа
2	0+019	0+019	Пешеходный переход	1/1	0	0	Слева
3	0+064	0+144	Населенный пункт	2/2	0	80	Слева
4	0+064	0+144	Населенный пункт	2/2	80	0	Слева
5	0+230	0+289	Населенный пункт	2/2	0	59	Слева
6	0+289	0+960	Населенный пункт	2/2	0	671	Справа
7	0+377	0+534	Населенный пункт	3/3	0	157	Слева
8	0+377	0+534	Населенный пункт	3/3	157	0	Слева
9	0+568	0+568	Пешеходный переход	1/1	0	0	Слева
10	0+568	0+568	Пешеходный переход	1/1	0	0	Слева
11	0+607	0+920	Населенный пункт	9/9	313	0	Слева
12	1+041	1+102	Населенный пункт	2/2	0	61	Справа
13	1+195	1+195	Пешеходный переход	1/1	0	0	Справа
14	1+200	1+200	Пешеходный переход	1/1	0	0	Слева
15	1+225	1+377	Населенный пункт	2/2	0	152	Справа
16	1+225	1+377	Населенный пункт	2/2	152	0	Справа
17	1+271	1+325	Населенный пункт	2/2	54	0	Справа

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				37/37	756	1180	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	0+014	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
2	1+197	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		Пешеходный мост	надземный	в разных уровнях	0
Итого:		Регулируемый	наземный	в одном уровне	0
Итого:		Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	2
Итого:		Пешеходная галерея	нет данных	нет данных	0
Итого:		Надземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	0
Итого:		Подземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	0
Итого:		Пешеходный тоннель	подземный	в разных уровнях	0
Всего:					2

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	1+195	Пешеходный переход	2	0	-	Справа
2	1+199	Пешеходный переход	2	0	-	Слева
Итого:			4	0		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	1+413	Жилая застройка	Справа	1413	
2	0+005	0+549	Жилая застройка	Слева		544
3	0+555	1+413	Жилая застройка	Слева	858	
Итого:					**2271**	**544**

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1+194	6,00	7,70	0,07	3,23	Требуется строительство


М 1:3000

Автодорога по ул. Советская д. №1 до д. №195 по ул. Советская 2-й участок

| | | |

М 1:3000

Горизонтальная разметка разметка	1-ая от осевой	1.2 0 - 22	1.7 22 - 32	1.2 32 - 83	1.7 83 - 93	2.1 93 - 133	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси							
Элементы дороги в продольном профиле		27					
Кривые в плане						109 R=36м P=0; a=51°	
Тротуары слева		н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 133					
Характеристики проезжей части		6,70					



Горизонтальная разметка разметка	осевая	1.6 0 - 43	1.1 43 - 133	
	1-ая от осевой	1.2 0 - 48	1.7 48 - 58	2.1 58 - 133
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа		н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 133		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.24.1(шт)(бел)	1.24.2(шт)(бел)	1.24.3(шт)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	1.550	1.910	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	1.00	1.00	1.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 - 1	222,000	1819,000	421,000	307,000	140,000	25,000	3,000	3,000	1,000	**256,655**
1 - 2	180,000	391,000	0,000	43,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**61,825**
ИТОГО	**402,000**	**2210,000**	**421,000**	**350,000**	**170,000**	**25,000**	**3,000**	**3,000**	**1,000**	**318,480**
ЛИН.КМ	**0,402**	**2,210**	**0,421**	**0,350**	**0,170**	**0,025**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
ПРИВЕД.КМ	**0,402**	**2,210**	**0,105**	**0,263**	**0,085**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
ПЛОЩАДЬ	**40,200**	**221,000**	**10,525**	**26,250**	**8,500**	**0,625**	**4,650**	**5,730**	**1,000**	**318,480**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			1+043	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+013	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+093	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети			0+130	Демонтировать	1	слева
5	1.23	Дети			0+143	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			1+133	Требуется установить	1	справа
7	1.34.2	Направление поворота			1+133	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+119	Установлено	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+211	Установлено	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+241	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+384	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+413	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+641	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+681	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+096	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
16	3.18.1	Поворот направо запрещен			0+190	Демонтировать	1	справа
17	3.18.1	Поворот направо запрещен			0+211	Требуется установить	1	справа
18	3.18.2	Поворот налево запрещен			0+241	Требуется установить	1	слева
19	3.20	Обгон запрещен			1+043	Требуется установить	1	справа
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+013	Требуется установить	1	справа
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+093	Требуется установить	1	слева
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+130	Демонтировать	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+143	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки особых предписаний						
24	5.39	Велосипедная зона			0+-14	Требуется установить	1	слева на примыкании
25	5.39	Велосипедная зона			0+666	Требуется установить	1	слева на примыкании
26	5.39	Велосипедная зона			0+938	Требуется установить	1	справа на примыкании
27	5.39	Велосипедная зона			0+948	Требуется установить	1	слева на примыкании
28	5.39	Велосипедная зона			0+980	Требуется установить	1	слева на примыкании
29	5.39	Велосипедная зона			1+006	Требуется установить	1	слева на примыкании
30	5.39	Велосипедная зона			1+041	Требуется установить	1	слева на примыкании
31	5.40	Конец велосипедной зоны			0+-14	Требуется установить	1	справа на примыкании
32	5.40	Конец велосипедной зоны			0+666	Требуется установить	1	справа на примыкании
33	5.40	Конец велосипедной зоны			0+938	Требуется установить	1	справа на примыкании
34	5.40	Конец велосипедной зоны			0+948	Требуется установить	1	справа на примыкании
35	5.40	Конец велосипедной зоны			0+980	Требуется установить	1	слева на примыкании
36	5.40	Конец велосипедной зоны			1+006	Требуется установить	1	справа на примыкании
37	5.40	Конец велосипедной зоны			1+041	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Информационные знаки						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+338	Требуется установить	1	справа
39	6.4.17д	Парковка для инвалидов			0+377	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
40	8.2.1	Зона действия			0+013	Требуется установить	1	справа
41	8.2.1	Зона действия			0+093	Требуется установить	1	слева
42	8.4.1	Вид транспортного средства			0+190	Демонтировать	1	справа
43	8.4.1	Вид транспортного средства			0+211	Требуется установить	1	справа
44	8.4.1	Вид транспортного средства			0+241	Установлено	1	слева
45	8.13	Направление главной дороги			0+096	Требуется установить	1	справа
46	8.13	Направление главной дороги			0+119	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**4**	
		Всего требуется установить:					**37**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					**42**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+046	0+046	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+123	0+693	Населенный пункт	15/12	0	570	Слева
3	0+388	0+543	Населенный пункт	4/4	0	155	Справа
4	0+643	0+753	Населенный пункт	3/3	0	110	Справа
5	0+783	1+113	Населенный пункт	8/8	330	0	Слева
Итого:				**31/28**	**330**	**835**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	1+133	Жилая застройка	Слева	1133	
2	0+000	1+133	Жилая застройка	Справа	1133	
Итого:					**2266**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от земельного участка по ул. Ломоносова, 6 до жилого дома по ул. Российская, д.3
км 0+000 - км 1+379



М 1:3000

Автомобильная дорога от земельного участка по ул. Ломоносова, 6 до жилого дома по ул. Российская, д.3


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 — 71 — 1 — R=7735м — 155 — 206 — 17 — 235 — 943 — 1 — R=11865м
Кривые в плане	R=325м P=23; a=8°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 6,00



| | | |

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 — R=11865м — 272 — 29 — 365
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00



осевая	1.5 0 - 379
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	н/д: Оцинкованный металл, 0 - 379
Тротуары справа	ширина 2м, бет, 0 - 379

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	381,000	209,000	348,000	82,000	**73,525**
1 - 2	0,000	379,000	0,000	0,000	**9,475**
ИТОГО	**381,000**	**588,000**	**348,000**	**82,000**	**83,000**
ЛИН.КМ	**0,381**	**0,588**	**0,348**	**0,082**	
ПРИВЕД.КМ	**0,381**	**0,147**	**0,261**	**0,041**	
ПЛОЩАДЬ	**38,100**	**14,700**	**26,100**	**4,100**	**83,000**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+285	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+105	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+155	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+175	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			0+195	Требуется установить	1	справа
6	1.34.1	Направление поворота			0+215	Требуется установить	1	справа
7	1.34.1	Направление поворота			0+235	Требуется установить	1	справа
8	1.34.2	Направление поворота			0+155	Требуется установить	1	справа
9	1.34.2	Направление поворота			0+175	Требуется установить	1	справа
10	1.34.2	Направление поворота			0+195	Требуется установить	1	справа
11	1.34.2	Направление поворота			0+215	Требуется установить	1	справа
12	1.34.2	Направление поворота			0+235	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**12**	
		Знаки приоритета						
13	2.1	Главная дорога			0+088	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога			0+265	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога			0+400	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+440	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога			0+560	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+580	Требуется установить	1	слева
21	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	2.2	Конец главной дороги			0+875	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу			0+875	Установлено	1	справа
25	2.4	Уступите дорогу			0+895	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**13**	
		Запрещающие знаки						
26	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+010	Установлено	1	справа
27	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+875	Требуется установить	1	слева
28	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+875	Демонтировать	1	справа
29	3.13	Ограничение высоты			1+040	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
30	3.13	Ограничение высоты			1+041	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
31	3.20	Обгон запрещен			0+105	Требуется установить	1	слева
32	3.20	Обгон запрещен			0+105	Требуется установить	1	справа
33	3.20	Обгон запрещен			0+240	Требуется установить	1	слева
34	3.20	Обгон запрещен			0+240	Требуется установить	1	справа
35	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+835	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
36	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**30**	
		Всего:					**34**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+020	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+040	0+760	Населенный пункт	24/24	0	720	Слева
3	0+790	0+870	Населенный пункт	4/4	0	80	Справа
4	0+900	1+370	Населенный пункт	12/12	470	0	Слева
Итого:				**41/41**	**470**	**800**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+672	Жилая застройка	Справа		672
2	0+675	0+728	Жилая застройка	Справа		53
3	0+732	0+863	Жилая застройка	Справа		131
4	0+867	0+881	Жилая застройка	Справа		14
5	0+889	0+893	Жилая застройка	Справа		4
6	0+897	1+379	Жилая застройка	Справа		482
Итого:					**0**	**1356**

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+000	0+671	671			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Тротуар
2	0+676	0+726	50			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Тротуар
3	0+734	0+861	127			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Тротуар
4	0+869	0+880	11			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Тротуар
5	0+890	0+891	1			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Тротуар
6	0+899	1+379	480			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Тротуар
Итого:			**1340**							

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от нежилого здания по ул. Балахня, стр.1б до жилого дома по ул. Балахня, д.16
км 0+000 - км 0+792



М 1:3000

Автодорога от нежилого здания по ул. Балахня, стр.1б до жилого дома по ул. Балахня, д.16

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.13(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	4.000	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	0.60	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	688,000	1484,000	174,000	3,500	19,000	227,775
ИТОГО	688,000	1484,000	174,000	3,500	19,000	227,775
ЛИН.КМ	0,688	1,484	0,174	0,004	0,019	
ПРИВЕД.КМ	0,688	1,484	0,087	0,014	0,005	
ПЛОЩАДЬ	68,800	148,400	8,700	1,400	0,475	227,775

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+023	Демонтировать	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+061	Требуется установить	1	слева
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+061	Требуется установить	1	справа
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+151	Требуется установить	1	слева
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+151	Требуется установить	1	справа
6	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
7	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+011	Демонтировать	1	слева
8	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+151	Требуется установить	1	слева
9	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+106	Требуется установить	1	слева
10	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+061	Требуется установить	1	слева
11	1.4.4	Приближение к железнодорожному			0+151	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		переезду						
12	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+106	Требуется установить	1	справа
13	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+061	Требуется установить	1	справа
14	1.12.1	Опасные повороты			0+181	Требуется установить	1	справа
15	1.34.1	Направление поворота			0+335	Требуется установить	1	слева
16	1.34.1	Направление поворота			0+705	Требуется установить	1	справа
17	1.34.2	Направление поворота			0+335	Требуется установить	1	слева
18	1.34.2	Направление поворота			0+705	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**16**	
		Знаки приоритета						
19	2.1	Главная дорога			0+151	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+181	Требуется установить	1	слева
21	2.1	Главная дорога			0+376	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога			0+396	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога			0+466	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+486	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+527	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога			0+547	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога			0+595	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога			0+615	Требуется установить	1	слева
29	2.4	Уступите дорогу			0+161	Требуется установить	1	слева на примыкании
30	2.4	Уступите дорогу			0+476	Требуется установить	1	справа на примыкании
31	2.4	Уступите дорогу			0+537	Требуется установить	1	справа на

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								примыкании
32	2.4	Уступите дорогу			0+571	Требуется установить	1	слева на примыкании
33	2.4	Уступите дорогу			0+605	Требуется установить	1	справа на примыкании
34	2.5	Движение без остановки запрещено			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
35	3.20	Обгон запрещен			0+181	Требуется установить	1	слева
36	3.20	Обгон запрещен			0+181	Требуется установить	1	справа
37	3.20	Обгон запрещен			0+376	Требуется установить	1	слева
38	3.20	Обгон запрещен			0+376	Требуется установить	1	справа
39	3.20	Обгон запрещен			0+396	Требуется установить	1	слева
40	3.20	Обгон запрещен			0+396	Требуется установить	1	справа
41	3.20	Обгон запрещен			0+466	Требуется установить	1	слева
42	3.20	Обгон запрещен			0+466	Требуется установить	1	справа
43	3.20	Обгон запрещен			0+615	Требуется установить	1	слева
44	3.20	Обгон запрещен			0+615	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Информационные знаки						
45	6.16	Стоп-линия			0+010	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
46	8.2.1	Зона действия			0+181	Требуется установить	1	справа
47	8.13	Направление главной дороги			0+181	Требуется установить	1	слева
48	8.13	Направление главной дороги			0+151	Требуется установить	1	справа
49	8.13	Направление главной дороги			0+161	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**47**	
		Всего:					**47**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+000	0+014	14/10			Слева	Пластмасса	Железнодорожный переезд
2	0+000	0+014	14/10			Справа	Пластмасса	Железнодорожный переезд
3	0+474	0+494	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+474	0+494	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**68/26**					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+006	0+006	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+006	0+006	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+006	0+006	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+006	0+006	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+046	0+726	Населенный пункт	18/18	680	0	Справа
Итого:				**22/22**	**680**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+761	Жилая застройка	Справа	761	
Итого:					**761**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Обручева, д.1 до здания магазина по ул. Вернадского, д.5а
км 0+000 - км 0+259



М 1:3000

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.7(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.24.1(шт)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0.500**	**0.250**	**1.550**			
Ширина, м	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.60**	**1.00**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0 - 1	192,000	272,000	140,000	157,000	19,000	3,000	**59,375**	**14,000**	**73,375**
ИТОГО	**192,000**	**272,000**	**140,000**	**157,000**	**19,000**	**3,000**	**59,375**	**14,000**	**73,375**
ЛИН.КМ	**0,192**	**0,272**	**0,140**	**0,157**	**0,019**	**0,000**			
ПРИВЕД.КМ	**0,192**	**0,272**	**0,140**	**0,079**	**0,005**	**0,000**			
ПЛОЩАДЬ	**19,200**	**27,200**	**14,000**	**7,850**	**0,475**	**4,650**	**59,375**	**14,000**	**73,375**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+010	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+065	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+235	Демонтировать	1	слева
4	1.23	Дети			0+255	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+030	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+065	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+095	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
9	2.1	Главная дорога			0+125	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+145	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+020	Требуется установить	1	слева на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу			0+075	Требуется установить	1	слева на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу			0+135	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Запрещающие знаки						
14	3.13	Ограничение высоты			0+230	Требуется установить	1	по центру в обратном направлении
15	3.13	Ограничение высоты			0+230	Требуется установить	1	по центру в прямом направлении
16	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+030	Требуется установить	1	справа
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+065	Требуется установить	1	слева
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+080	Требуется установить	1	справа
19	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+125	Требуется установить	1	слева
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+145	Требуется установить	1	справа
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+255	Требуется установить	1	слева
22	3.27	Остановка запрещена			0+080	Установлено	1	справа
23	3.27	Остановка запрещена			0+145	Требуется установить	1	справа
24	3.27	Остановка запрещена			0+220	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**11**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
25	8.2.1	Зона действия			0+065	Требуется установить	1	справа
26	8.2.1	Зона действия			0+255	Требуется установить	1	слева
27	8.2.3	Зона действия			0+220	Требуется установить	1	справа
28	8.24	Работает эвакуатор			0+080	Требуется установить	1	справа
29	8.24	Работает эвакуатор			0+145	Требуется установить	1	справа
30	8.24	Работает эвакуатор			0+220	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**28**	
		Всего:					**29**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+040	0+040	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+080	0+123	Населённый пункт	2/4	0	43	Справа
3	0+165	0+208	Населённый пункт	2/4	0	43	Справа
4	0+165	0+208	Населённый пункт	2/4	43	0	Справа
5	0+235	0+235	Населённый пункт	1/2	0	0	Слева
Итого:				**8/15**	**43**	**86**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+015	Жилая застройка	Слева		15
2	0+025	0+072	Жилая застройка	Слева		47
3	0+078	0+132	Жилая застройка	Слева		54
4	0+138	0+171	Жилая застройка	Слева		33
5	0+175	0+230	Жилая застройка	Слева		55
6	0+230	0+260	Жилая застройка	Слева	30	
Итого:					**30**	**204**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Постышева, д.7 до жилого дома по ул. Постышева, д. 17а
км 0+000 - км 0+317



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4 33 R=2750м 16 138 4
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+097	Требуется установить	1	справа на примыкании
2	2.1	Главная дорога			0+117	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+187	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+222	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+077	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+207	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+097	Требуется установить	1	справа на примыкании
8	8.13	Направление главной дороги			0+117	Требуется установить	1	слева
9	8.13	Направление главной дороги			0+077	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**9**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+300	Населенный пункт	8/8	280	0	Слева
Итого:				**8/8**	**280**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по переулку Хабарова от жилого дома по ул. Хабарова, д.10 до жилого дома по ул. Первомайская, д.64


км 0+000 - км 1+488



М 1:3000

Автомобильная дорога переулок Хабарова от жилого дома по ул. Хабарова, д.10 до жилого дома по ул. Первомайская, д.64

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	39 · 50 · 55 · R=2864м · 225 · 8 · 256 · 8 · R=5284м · 12 · 363 · 4 · 750 · R=2385м · 37 · 849 · 37 · 888 · R=2125м · 8 · 951
Кривые в плане	287 · R=191м P=4; a=30° · 391
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 97
Характеристики проезжей части	0 · 5,50 · 97 · 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	8 · 151 · 3 · R=4516м · 228 · 19 · 266 · 20 · R=4108м · 338 · 3 · 419
Кривые в плане	231 · R=395м P=35; a=7° · 295
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

+337

Съезд

1 км + 0 м

1 км + 488 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+077	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+199	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+765	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+796	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+888	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+929	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+022	Установлено	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+107	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**9**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги			0+077	Требуется установить	1	справа
11	8.13	Направление главной дороги			0+107	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+002	0+087	Населенный пункт	3/3	0	85	Слева
2	0+137	0+790	Населенный пункт	16/16	653	0	Слева
3	0+832	0+832	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+871	0+914	Населенный пункт	2/2	43	0	Слева
5	0+954	1+102	Населенный пункт	2/2	0	148	Слева
6	0+994	1+049	Населенный пункт	2/2	55	0	Слева
7	1+123	1+123	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
8	1+163	1+271	Населенный пункт	2/2	0	108	Слева
9	1+218	1+218	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
10	1+311	1+475	Населенный пункт	4/4	164	0	Слева
Итого:				**34/35**	**915**	**341**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+097	Жилая застройка	Слева	97	
Итого:					**97**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Чкалова, д.5 до до жилого дома по ул. Чкалова, д. 33а

1-й участок: км 0+000 - км 0+455
2-й участок: км 0+000 - км 0+333
3-й участок: км 0+000 - км 0+124



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	63 — 64 (59) — R=3941м — 100 (201) — 99 (233) — R=4066м — 83 (298) — 84 (329) — R=3785м — 106 (410)
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 5,80 — 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+185	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+212	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+230	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+250	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.13	Направление главной дороги			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+015	0+365	Населенный пункт	11/11	0	350	Слева
2	0+380	0+380	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+405	0+445	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**14/14**	**40**	**350**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 76 R=885м 140 81
Кривые в плане	27 R=40м P=0; α=81° 99
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+149	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+012	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+063	Требуется установить	1	справа
4	1.34.2	Направление поворота			0+063	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.1.1	Расстояние до объекта			0+012	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+300	Населенный пункт	8/8	280	0	Слева
Итого:				**8/8**	**280**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	11
Кривые в плане	46 (R=80, L=64) 78 (R=80, L=94)
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+015	Требуется установить	1	справа
2	1.34.1	Направление поворота			0+055	Требуется установить	1	слева
3	1.34.2	Направление поворота			0+055	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
4	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.1.1	Расстояние до объекта			0+015	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+100	Населенный пункт	3/3	80	0	Слева
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Шерстянникова от земельного участка по ул. Радищева, 36 до жилого дома по ул. Маркова, д. 29

1-й участок: км 0+000 - км 0+350
2-й участок: км 0+000 - км 0+342



М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 75 - 150	1.13 150 - 160 1.2 160 - 173 1.2 182 - 220
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		н/д: Оцинкованный металл, 160 - 224
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	32 29 16 R=2270м 69 106 68 139 R=3729м 347 - 372	
Кривые в плане	R=199м P=6; a=19° 121 187	
Тротуары слева		н/д: ширина 1,2м, а/б, 163 - 225
Характеристики проезжей части	0 6,00 6,00 72 7,00 227 5,00	



осевая		1.1 75 - 90 1.7 90 - 150	1.1 100 - 155	1.7 155 - 165 1.1 165 - 175	1.1 182 - 222	
1-ая от осевой		1.2 75 - 90 1.7 90 - 150	1.2 100 - 176		1.2 182 - 220	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			н/д: Оцинкованный металл, 120 - 176		н/д: Оцинкованный металл, 160 - 224	
Тротуары справа			н/д: ширина 1,2м, а/б, 94 - 225			

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.24.1(шт)(бел)	1.24.2(шт)(бел)	1.25(м)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	0.400	0.400	1.550	1.910	1.000			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	4.00	1.00	1.00	0.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - 1	119,000	242,000	40,000	10,000	7,000	7,000	2,000	1,000	14,000	**54,784**	**11,200**	**65,984**
ИТОГО	**119,000**	**242,000**	**40,000**	**10,000**	**7,000**	**7,000**	**2,000**	**1,000**	**14,000**	**54,784**	**11,200**	**65,984**
ЛИН.КМ	**0,119**	**0,242**	**0,040**	**0,010**	**0,007**	**0,007**	**0,000**	**0,000**	**0,014**			
ПРИВЕД.КМ	**0,119**	**0,242**	**0,020**	**0,003**	**0,112**	**0,112**	**0,000**	**0,000**	**0,002**			
ПЛОЩАДЬ	**11,900**	**24,200**	**2,000**	**0,250**	**11,200**	**11,200**	**3,100**	**1,910**	**0,224**	**54,784**	**11,200**	**65,984**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+105	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+217	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход			0+080	Требуется установить	1	справа
4	1.22	Пешеходный переход			0+280	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети			0+038	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети			0+105	Требуется установить	1	справа
7	1.23	Дети			0+115	Демонтировать	1	справа
8	1.23	Дети			0+217	Требуется установить	1	слева
9	1.23	Дети			0+280	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
10	2.1	Главная дорога			0+070	Требуется установить	2	справа на примыкании
11	2.1	Главная дорога			0+150	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+170	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+200	Демонтировать	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+212	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога			0+227	Установлено	1	справа на примыкании
16	2.1	Главная дорога			0+260	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			0+280	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+283	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+303	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу			0+060	Требуется установить	1	справа
22	2.4	Уступите дорогу			0+080	Требуется установить	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу			0+160	Требуется установить	1	слева на примыкании
24	2.4	Уступите дорогу			0+227	Требуется установить	1	слева на примыкании
25	2.4	Уступите дорогу			0+240	Установлено	1	слева
26	2.4	Уступите дорогу			0+270	Требуется установить	1	слева на примыкании
27	2.4	Уступите дорогу			0+293	Требуется установить	1	слева на примыкании
28	2.4	Уступите дорогу			0+340	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**17**	
		Итого:					**19**	
		Запрещающие знаки						
29	3.13	Ограничение высоты			0+065	Требуется установить	2	по центру

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+105	Требуется установить	1	справа
31	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+176	Требуется установить	1	справа
32	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+182	Требуется установить	1	слева
33	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+217	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки особых предписаний						
34	5.19.1	Пешеходный переход			0+176	Требуется установить	1	справа
35	5.19.1	Пешеходный переход			0+182	Требуется установить	1	слева
36	5.19.2	Пешеходный переход			0+176	Требуется установить	1	справа
37	5.19.2	Пешеходный переход			0+182	Требуется установить	1	слева
38	5.20	Искусственная неровность			0+176	Требуется установить	1	справа
39	5.20	Искусственная неровность			0+182	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
40	8.1.1	Расстояние до объекта			0+217	Требуется установить	1	слева
41	8.2.1	Зона действия			0+105	Требуется установить	1	справа
42	8.2.1	Зона действия			0+217	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	8.13	Направление главной дороги			0+227	Установлено	1	справа на примыкании
44	8.13	Направление главной дороги			0+240	Установлено	1	слева
45	8.13	Направление главной дороги			0+227	Требуется установить	1	слева на примыкании
46	8.13	Направление главной дороги			0+200	Демонтировать	1	справа
47	8.13	Направление главной дороги			0+212	Требуется установить	1	справа
48	8.13	Направление главной дороги			0+340	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**3**	
		Всего требуется установить:					**43**	
		Всего:					**47**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+126	0+176	50				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
2	0+166	0+176	10				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
3	0+180	0+224	44				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
4	0+180	0+224	44				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У-1	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**148**									

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+040	0+320	Населённый пункт	8/8	280	0	Справа
Итого:				**8/8**	**280**	**0**	

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+176	Пешеходный переход	2	0	-	Справа
2	0+180	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
3	0+182	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**4**	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+094	0+225	Жилая застройка	Справа	131	
2	0+163	0+225	Жилая застройка	Слева	62	
Итого:					**193**	**0**

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+176	6,00	7,00			Требуется строительство

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	161 (2) R=2149м 14 (315 329)
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+075	Требуется установить	1	слева на примыкании
2	2.1	Главная дорога			0+075	Требуется установить	1	слева на примыкании
3	2.1	Главная дорога			0+160	Требуется установить	2	слева на примыкании
4	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	2	слева на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+065	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+085	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+150	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+170	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+230	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+250	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+332	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+060	0+070	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+060	0+070	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+310		8/8	280	0	Слева
Итого:				**8/8**	**280**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по пер. Цеховой, д.1 до земельного участка по пер. Цеховой, 8
км 0+000 - км 0+195



М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 195
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 - 195
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 195
Характеристики проезжей части	0 7,50



Горизонтальная разметка проезжих частей справа	осевая	1.1 5 - 70	1.7 70 - 80	1.1 80 - 135	1.7 135 - 145	1.1 145 - 195
	1-ая от осевой	1.2 0 - 70	1.7 70 - 80	1.2 80 - 135		1.2 145 - 195
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	174,000	378,000	40,000	57,200
ИТОГО	174,000	378,000	40,000	57,200
ЛИН.КМ	0,174	0,378	0,040	
ПРИВЕД.КМ	0,174	0,378	0,020	
ПЛОЩАДЬ	17,400	37,800	2,000	57,200

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+060	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+125	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+017	Установлено	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+155	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**5**	
		Запрещающие знаки						
6	3.13	Ограничение высоты			0+045	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+125	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+155	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**9**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+140	0+160	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+140	0+160	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+030	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+080	0+105	Населенный пункт	2/2	0	25	Слева
3	0+145	0+185	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**5/5**	**40**	**25**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+195	Жилая застройка	Слева	195	
Итого:					**195**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Чапаева, д.1 до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»


1-й участок: км 0+000 - км 0+910
2-й участок: км 0+000 - км 0+083



М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Чапаева, д.1 до автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (1-й участок)

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	76 — 88 (89) R=2564м — 57 (168) — 58 (195) R=2046м — 91 (262) — 75 (448) R=2850м — 56 (501)
Кривые в плане	45 R=53м P=1; a=57° 143 — 805 R=752м P=2; a=178° 902
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	2,80



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+029	Требуется установить	1	справа
2	1.11.1	Опасный поворот			0+901	Требуется установить	1	слева
3	1.11.2	Опасный поворот			0+167	Требуется установить	1	слева
4	1.11.2	Опасный поворот			0+774	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+387	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+426	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+901	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
9	8.1.1	Расстояние до объекта			0+901	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**9**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+039	0+196	Населенный пункт	5/5	157	0	Справа
2	0+127	0+534	Населенный пункт	2/2	0	407	Слева
3	0+235	0+264	Населенный пункт	2/2	0	29	Справа
4	0+304	0+382	Населенный пункт	3/3	78	0	Справа
5	0+421	0+470	Населенный пункт	2/2	0	49	Справа
6	0+549	0+549	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
7	0+588	0+898	Населенный пункт	8/8	310	0	Справа
Итого:				**23/23**	**545**	**485**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 15 2 R=2038м 4
Кривые в плане	R=90м 3 P=1; a=50° 83
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	2,70



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+073	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+080	Населенный пункт	3/3	80	0	Слева
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от производственной базы по ул. Геологическая, 8 до района Нижняя Нефтебаза


км 0+000 - км 2+023



М 1:3000

Автомобильная дорога от производственной базы по ул. Геологическая, 8 до района Нижняя Нефтебаза

Горизонтальная проекция продольного разметка слева	1-ая от осевой	1.2 0 - 71	1.7 71 - 104	1.4 104 - 586	1.2 586 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Элементы дороги в продольном профиле		48 1 R=1142м 142	77 142 176	77 R=3290м 462	11
Кривые в плане		R=38м P=0; a=71° 50 108	142 R=159м P=1; a=81° 302	522 R=705м 657	R=1044м P=182; a=3° 866 926
Тротуары слева		н/д: ширина 1,2м, а/б, 0 - 73			
Характеристики проезжей части		7,00			





| | | | | |

М 1:3000

Автомобильная дорога от производственной базы по ул. Геологическая, 8 до района Нижняя Нефтебаза

1-ая от осевой	1.2 0 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	11 — 12 (739) — R=5144м — 36 (862) — 36 (894) — R=2146м
Кривые в плане	462 R=1059м P=160; a=4° 531 — 598 R=858м P=80; a=6° 729 — 784 R=209м P=7; a=18° 934
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,00






Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 0 - 673 — 1.6 673 - 723 — 1.1 723 - 987 — 1.7 987 - 997
	1-ая от осевой	1.4 0 - 987 — 1.7 987 - 997
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		11 ДО-ЖЖ, железобетон, 0 - 904 н/д: 11 ДО-ЖЖ, железобетон, 0 - 904 — «Н 11 ДО-МН. Ошинован-ный металл, 904 - 944
Тротуары справа		

М 1:3000

Автомобильная дорога от производственной базы по ул. Геологическая, 8 до района Нижняя Нефтебаза

Горизонтальная разметка справа	1-ая от осевой	1.13 1 - 19
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		36 R=2146м
Кривые в плане		
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		7,00



Горизонтальная разметка справа	осевая	1.7 1 - 23
	1-ая от осевой	1.2 0 - 23
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.4(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	1.19(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	2.440	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	1.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	680,000	605,000	1350,000	234,000	49,000	75,000	7,000	3,000	**285,145**
1 - 2	267,000	1003,000	987,000	673,000	50,000	14,000	6,000	3,000	**255,195**
2 - 3	1,000	24,000	0,000	0,000	0,000	30,000	14,000	0,000	**6,100**
ИТОГО	**948,000**	**1632,000**	**2337,000**	**907,000**	**99,000**	**119,000**	**27,000**	**6,000**	**546,440**
ЛИН.КМ	**0,948**	**1,632**	**2,337**	**0,907**	**0,099**	**0,119**	**0,027**	**0,000**	
ПРИВЕД.КМ	**0,948**	**1,632**	**2,337**	**0,227**	**0,074**	**0,060**	**0,041**	**0,000**	
ПЛОЩАДЬ	**94,800**	**163,200**	**233,700**	**22,675**	**7,425**	**5,950**	**4,050**	**14,640**	**546,440**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			1+987	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			1+723	Требуется установить	1	справа
3	1.12.1	Опасные повороты			0+000	Требуется установить	1	справа
4	1.12.1	Опасные повороты			0+018	Демонтировать	1	справа
5	1.12.1	Опасные повороты			0+325	Демонтировать	1	слева
6	1.12.2	Опасные повороты			0+717	Требуется установить	1	слева
7	1.13	Крутой спуск			0+000	Требуется установить	1	справа
8	1.14	Крутой подъем			0+325	Требуется установить	1	слева
9	1.34.1	Направление поворота			0+087	Требуется установить	1	слева
10	1.34.1	Направление поворота			0+201	Требуется установить	1	справа
11	1.34.2	Направление поворота			0+071	Требуется установить	1	слева
12	1.34.2	Направление поворота			0+201	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
13	2.1	Главная дорога			1+998	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	3.13	Ограничение высоты			0+263	Требуется установить	1	по центру
15	3.13	Ограничение высоты			0+325	Демонтировать	1	слева
16	3.13	Ограничение высоты			0+472	Установлено	1	слева
17	3.13	Ограничение высоты			0+472	Демонтировать	1	справа
18	3.20	Обгон запрещен			0+717	Требуется установить	1	слева
19	3.20	Обгон запрещен			0+717	Требуется установить	1	справа
20	3.20	Обгон запрещен			1+723	Требуется установить	1	слева
21	3.20	Обгон запрещен			1+723	Требуется установить	1	справа
22	3.20	Обгон запрещен			1+987	Требуется установить	1	слева
23	3.20	Обгон запрещен			1+987	Требуется установить	1	справа
24	3.21	Конец зоны запрещения обгона			1+723	Требуется установить	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+000	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+137	Установлено	1	справа
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+587	Установлено	1	слева
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+717	Требуется установить	1	слева
29	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+000	Требуется установить	1	слева
30	3.27	Остановка запрещена			0+107	Требуется установить	2	слева
31	3.27	Остановка запрещена			0+137	Установлено	1	справа
32	3.27	Остановка запрещена			0+137	Требуется установить	1	справа
33	3.27	Остановка запрещена			0+587	Требуется установить	2	слева
34	3.27	Остановка запрещена			1+987	Требуется установить	2	справа
35	3.31	Конец всех ограничений			0+717	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**19**	
		Итого:					**23**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
36	8.2.1	Зона действия			0+000	Требуется установить	1	справа
37	8.2.1	Зона действия			0+587	Требуется установить	1	слева
38	8.2.1	Зона действия			0+717	Требуется установить	1	слева
39	8.2.3	Зона действия			0+107	Требуется установить	1	слева
40	8.2.3	Зона действия			0+137	Требуется установить	1	справа
41	8.2.3	Зона действия			0+587	Требуется установить	1	слева
42	8.2.3	Зона действия			1+987	Требуется установить	1	справа
43	8.13	Направление главной дороги			1+998	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**4**	
		Всего требуется установить:					**38**	
		Всего:					**42**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	0+137	1+904	1767			Справа	Одностороннее железобетонное на железобетонных стойках	У - 3	0,75	Вдоль проезжей части
2	1+904	1+944	40			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 3	0,75	Вдоль проезжей части
Итого:			**1807**							

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+572	0+592	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/3**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+008	0+077	Населенный пункт	2/2	0	69	Слева
2	0+008	0+077	Населенный пункт	2/2	69	0	Слева
3	0+117	1+983	Населенный пункт	48/48	1866	0	Слева
Итого:				**52/52**	**1935**	**69**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+073	Жилая застройка	Слева	73	
2	1+996	2+023	Жилая застройка	Справа	27	
Итого:					**100**	**0**

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.